

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 82	Fecha Informe: 26-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 26.04.2019

Conclusiones:

SE VIENE CULMINANDO CON LOS TRABAJOS A NIVEL DE BASE GRANULAR EN LOS TRAMOS APROBADOS Y LIBERADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA A FIN DE PROCEDER CON LA IMPRIMACIÓN.

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE LA PRESENTE PARTIDA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710, POR FALTA DE MALLAS TIPO II, LAS MISMAS QUE SERÁN IMPORTADAS POR MACAFERRI, SE ESTIMA LA FECHA DE LLEGADA A OBRA PARA EL 10 DE MAYO, LA NO EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA RETRASA CONSIDERABLEMENTE EL AVANCE DE LAS PARTIDAS DE PAVIMENTOS COMO SON SUB BASE, BASE IMPRIMACIÓN Y ASFALTO.

Recomendaciones:

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 15 APROBADO.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN LA SUPERPOSICIÓN DE COORDENADAS CON EL SECTOR EL PINO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+220 @ 44+905.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 ALCANTARILLA

CDescripcion _____:

1

SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 37+739. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL DE LA LOSA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____:

2

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____:

3

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800. SE APRECIA EL VACIADO DE CONCRETO MEDIANTE BOMBA TELESCÓPICA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion _____:

4

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+250 @ 41+700. ASÍ MISMO SE HACE EL ACOPIO PARA SU POSTERIOR CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS 42+710 @ 43+230.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion _____:
NO SE REALIZAN TRABAJOS DE LA PRESENTE PARTIDA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710, POR FALTA DE MALLAS TIPO II, LAS MISMAS QUE SERÁN IMPORTADAS POR MACAFERRI, SE ESTIMA LA FECHA DE LLEGADA A OBRA PARA EL 10 DE MAYO, LA NO EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA RETRASA CONSIDERABLEMENTE EL AVANCE DE LAS PARTIDAS DE PAVIMENTOS COMO SON SUB BASE, BASE IMPRIMACIÓN Y ASFALTO.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO I CON GAVIONES ADICIONAL N° 14

CDescripcion_____:

7

SE CULMINÓ CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+300 @ 43+365 AMBOS MARGENES, A NIVEL DE MALLAS TIPO GAVIÓN; QUEDA PENDIENTE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-04-2019

Actividades:
 POSTES DELINEADORES

CDescripcion_____:

8

SE CONTINUA CON EL TRAZO, EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES DELINEADORES, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-04-2019