



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|------------------|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: B O 010 | Fecha Informe: 30-04-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco | Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | |

Asunto:

Charla diaria de seguridad, seguido de dinámica y compartir por el día mundial de SST, Monitoreo Ambiental, Acopio y evacuación de residuos, Acopio y evacuación de roca suelta para liberación de vías, Perforación de roca, Conformación de DME 03, Conformación de plataforma para planta chancadora, Mantenimiento de vía, Vía el ramal bloqueada por derrumbe, Instalación de alcantarillas, vía ramal.

Conclusiones:

Se realizó la charla de seguridad, seguido de una dinámica y compartir postergado por parte del contratista con su personal por el día mundial de SST.
Continúa el monitoreo ambiental, el día de hoy se realizan en esta zona las pruebas y toma de muestras para el control de calidad de aire, pruebas de ruido, agua e hidrología y biología.
Se realizan el acopio y evacuación de residuos peligrosos y no peligrosos por EPS.
En distintas progresivas se realiza el acopio y evacuación de roca suelta hacia áreas auxiliares correspondientes para liberación de vías.
En distintas progresivas continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático y con perforadora neumática track drill.
Continúan los trabajos de nivelación y compactación como parte de la conformación del DME 03.
Se realizan los trabajos de acopio de material, nivelación y compactación como parte de los trabajos de conformación de plataforma para planta chancadora.
En distintos sectores de la vía el ramal se realizan los trabajos de instalación de alcantarilla.
Continúa el bloqueo de vía debido al derrumbe de talud en vía el ramal.

Recomendaciones:

Incrementar la continuidad de riego con cisterna los distintos sectores de la vía para disipar el levantamiento de este y la afectación a las personas y medio ambiente.
Aumentar frentes de trabajo para nivelar producción programada.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Charla de seguridad por el día de la seguridad (postergado)

CDescripcion_____:

1

En el Km 139+400, antes del inicio de los trabajos se realizo la charla de seguridad, seguido de una dinámica y compartir postergado por parte del contratista con su personal por el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo celebrado el día 28 de abril.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Monitoreo Ambiental

CDescripcion_____:

2

En el Km 148+900, a orillas de la laguna Patón, se realiza el tercer monitoreo ambiental por parte del proyecto, el día de hoy se realizan en esta zona las pruebas y toma de muestras para el control de calidad de aire, pruebas de ruido, agua e hidrología y biología.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Acopio y evacuación de roca suelta para liberación de vía

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 152+800 se realiza el acopio y evacuación de roca suelta hacia áreas auxiliares correspondientes para liberación de vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Evacuación de residuos

CDescripcion_____:

4 En el KM 154+160 se realizan el acopio y evacuación de residuos peligrosos y no peligrosos por EPS contratada por contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Perforación de roca

CDescripcion_____:

5 En la progresiva 155+130 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Perforación de roca

CDescripcion_____:

En la progresiva 153+420 continúan los trabajos de perforación de roca con perforadora neumática track drill.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Eliminación de roca Suelta, habilitación de vía.

CDescripcion_____:

7 En la progresiva 154+140 se realiza la limpieza de vía y traslado de roca producto de perforación para ensanchamiento hacia las áreas auxiliares.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Conformación de DME 03

CDescripcion_____:

8 En la progresiva 152+900 continúan los trabajos de nivelación y compactación como parte de la conformación del DME 03.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Conformación de plataforma para planta chancadora

CDescripcion_____:

9

En el Km 151+400, se realizan los trabajos de acopio de material, nivelación y compactación como parte de los trabajos de conformación de plataforma para planta chancadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

10

En la progresiva 150+200 se realiza la nivelación de la vía con motoniveladora, como parte de los trabajos de mantenimiento de vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
Vía bloqueada por derrumbe de talud en vía ramal

11 **CDescripcion** _____:
En el Km 135+200 continua el bloqueo de vía debido al derrumbe de talud en la vía el ramal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
Instalación de alcantarillas, vía ramal

12 **CDescripcion** _____:
En la progresiva 135+290 de la vía el ramal, se realizan los trabajos de instalación de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-04-2019

Actividades:
Instalación de alcantarillas, vía el ramal

CDescripcion_____:

En el Km 136+120 de la vía el ramal, se realizan los trabajos de armado y pintado de alcantarillas para su posterior instalación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-04-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:

En el Km 136+120 de la vía principal, se realizan los trabajos de corte de terreno y acopio de material para ensanchamiento de vía, asimismo, la vía es liberada para el transito por ratos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Perforación de roca

CDescripcion_____:

15 En la progresiva 153+950 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: