



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	6 5 - 2019	07-05-2019	Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

CONFORMIDAD DE METRADOS



Conclusiones:

- Se realiza la conciliación y conformidad de metrados que se adjunta en un excel. Mediante el presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar el informe, sobre la verificación de los metrados del mes de ABRIL - 2019, partidas ejecutadas por el Contratista, confirmadas por la Supervisión, y también fueron verificadas por el encargado del monitoreo y seguimiento en campo de obras de infraestructura vial de la obra de referencia.

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA- MOLLEPATA MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA N°10, TRAMO MOLLEPATA – PALLASCA.

TRAMO: PALLASCA - MOLLEPATA

SUPERVISION: JNR CONSULTORES S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PALLASCA (SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCTORA MALAGA HMNOS S.A.).

CONTRATO DE OBRA (CONTRATISTA): 165-2018-MTC/20.2 (Fecha:19/12/2018)

CONTRATO DE SUPERVISION: 113-2018-MTC/20.2 (Fecha:27/09/2018)

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO: 03/01/2019

FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO: 17/01/2019

PORCENTAJE DEL ADELANTO DIRECTO: 10.00%

MONTO DEL ADELANTO PAGADO: S/. 23'516,840.43 (Inc. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA: 18/01/2019

PLAZO DE EJECUCION: 540 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 10/07/2020

RESPONSABLES

JEFE DE SUPERVISION: ING. BENJAMIN ADRIANZEN HUAMAN

RESIDENTE DE OBRA: ING. JAVIER TORRES MEDINA

CALENDARIO DE INICIO DE OBRA: Aprobado

ESTADO DE LA OBRA: En ejecución, con presencia mínimo de lluvia en el tramo y hasta el momento se desarrolla normalmente, cumpliendo los lineamientos establecidos en el expediente técnico.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (30 DE ABRIL): 1.38%

AVANCE DE OBRA REAL (30 DE MARZO): 1.83%

ESTADO DE OBRA: Adelantada

La obra se encuentra con adelantada con respecto al avance programado de trabajo, realizando hasta la fecha trabajos de movilización de equipos, trabajos de trazo y replanteo, accesos a canteras y mantenimiento de la vía, y excavación en material suelto y roca suelta en talud para ensanche de plataforma, el cual se realiza de manera aleatoria pues existe el problema de la liberación de terreno.

Aun no se ha trasladado la chancadora de materiales, y según cronograma debieron empezar a producir materiales el 20 de marzo, teniendo retraso en la producción de materiales hasta la fecha.



Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Cumplimiento con informar el estado actual de obra y metrados ejecutados hasta la actualidad.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
1	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 07-05-2019
	Actividades: 68-2019		
	CDescripcion_____:		
	Foto1:	Foto2:	Foto3:
	Fecha Toma De Datos: 07-05-2019		



Fotos: