



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69 - 2019	Fecha Informe: 08-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO

- A la actualidad se encuentra aprobada la monumentación de la poligonal desde la progresiva 0+000 hasta 29+470.
- La nivelación del tramo está aprobada desde la progresiva 0+000 a la 5+000 y desde la progresiva 23+000 a la 29+470

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Hasta la fecha aun no cuento con unidad móvil, por lo cual fui verificar los trabajos de corte de talud en la progresivas 3+180 a la 3+800, llevando la eliminación de desmonte
- En el DME2 y DME3, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.
- Se realiza ampliación de curvas con Motoniveladora en la progresiva 3+000 para ayudar al desplazamiento de volquetes hacia el DME

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la contrata y supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
 Pintado de progresivas 0+380

CDescripcion_____:

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
 08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
 ELIMINACION DESMONTE

CDescripcion_____:
 DME 2 progresiva 1+700



Fecha Toma De Datos:
 08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
ELIMINACION EN DME 2

CDescripcion_____:
progresiva 1+700

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
NIVELACION TOPOGRAFICA

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-05-2019

Actividades:
EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:
Progresiva 3+180

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019