

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 019	Fecha Informe: 13-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 13-5-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías, así como también nivelación a subrazante.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Se prepara e instala el material explosivo y cordón detonante para voladura de roca fija en la vía, se programa el cierre temporal de la misma.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas por parte de la supervisión.

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con equipos neumáticos.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

- 1 En la progresiva 137+680, continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de banqueteta, nivelación y evacuación de material a DME correspondiente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-05-2019

Actividades:
Eliminación de roca

CDescripcion_____:

- 2 En la progresiva 152+ 620 se realiza la eliminación roca fragmentada por los trabajos de voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-05-2019

Actividades:
Instalación de material explosivo para voladura

CDescripcion _____:
3 En la progresiva 154+165 hasta la 154+480 , se prepara e instala el material explosivo y cordón detonante para voladura de roca fija.



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-05-2019

Actividades:
Perforación de roca

CDescripcion _____:
4 En la progresiva 153+580 se completan los trabajos de ensanchamiento de vía, después de la voladura de roca, se perfila el terreno con maquinaria.



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019



Fotos: