



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 94	Fecha Informe: 15-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

Asunto:
REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 15.05.2019.

Conclusiones:
SE CONTINÚAN CON LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL.

Recomendaciones:
SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 15-05-2019
---	----------------------------	---

Actividades:
CANAL REVESTIDO TIPO VII

CDescripcion_____:

1 SE VIENE EJECUTANDO EL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 16+669 @ 16+775.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 ALCANTARILLA TIPO MARCO ADICIONAL N° 14

CDescripcion _____ :

2 SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 16+938.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion _____ :

3 SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL COLOCADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOS LATERALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
POSTES DE SEÑALIZACIÓN

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO, COLOCADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y VACIADO DE CONCRETO EN LOS POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN LA PLANTA DE SUELOS UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 39+500.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
TRAMO IMPRIMADO

CDescripcion_____:

KM 43+500 @ 43+700.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

6 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 43+260 @ 43+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

7 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 43+500 EJE 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II + TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
PARAPETOS DE CONCRETO

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LOS PARAPETOS DE INGRESO AL PUENTE NUEVO COMPLEMENTANDO LAS BARRERAS PREVIAMENTE CONSTRUIDAS.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

CDescripcion_____:

EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE MURO DE SUELO REFORZADO Y TERRAPLENES. ES NECESARIO INDICAR QUE LA ACTIVIDAD DE ZARANDEO SE REALIZA TAMBIÉN EN TURNO NOCHE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 40+000 @ 40+200, SE VIENEN REALIZANDO LOS CONTROLES TOPOGRÁFICOS, ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO, ENSAYO DE DEFLECTOMETRÍA MEDIANTE LA VIGA BENKELMAN, ADEMÁS DE ENSAYOS DE LABORATORIO TANTO POR EL CONTRATISTA COMO POR LA SUPERVISIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 ZONA DE CORTE KM 44+280 @ 44+375

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA VISITA DE LA ARQUEÓLOGA SILVIA, DE PARTE DE LA SUB DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019