



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 109	<b>Fecha Informe:</b> 05-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 05.06.2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL BLOQUEO DE LA VÍA POR PARTE DE LA FAMILIA CALLO EN EL KM 41+050, PERMITIENDO SOLO EL PASO DE VOLQUETES CON ASFALTO, SE ACOMPAÑÓ EN HORAS DE LA TARDE A LA FAMILIA PARA ACELERAR UNA RESOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL A FIN DE PODER EMITIR SU CARTA DE INTENCIÓN Y DE ESTA MANERA ACORDAR UNA FECHA DE PAGO CON PACRI PROVIAS NACIONAL. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ASFALTO Y LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 TRAMO BLOQUEADO KM 41+050

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

CONTINUA LA PARALIZACIÓN E IMPEDIMENTO DE PASE DE VEHÍCULOS EN EL KM 41+050 POR PARTE DE LA FAMILIA CALLO EXIGIENDO EL PAGO DE SU PREDIO, SE VIENEN REALIZANDO LAS NEGOCIACIONES DEL CASO, POR LO PRONTO SOLO SE PERMITE EL PASO DE CAMIONES DE VOLQUETE CON ASFALTO.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

3

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 43+700 CARRIL IZQUIERDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

4

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

5

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

6

SE INICIA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+800 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-06-2019

**Actividades:**  
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000 CARRIL IZQUIERDO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-06-2019