

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 125	Fecha Informe: 22-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las partidas del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de sub-bases y bases, construcción de muros de contención, excavaciones, rellenos, encofrados y desencofrados, construcción de veredas, monitoreo ambiental y transportes de material granular y de desechos. También se han realizado actividades de mantenimiento y seguridad vial.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando las partidas concernientes al contrato principal y los adicionales aprobados, este día fue productivo por el buen tiempo en el sector (despejado) .También se realizó actividades de seguridad y mantenimiento de la vía y auxilio vial

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial el inicio de actividades de demarcación y señalización vial, por el incremento de velocidad del tránsito automotor, Es necesario que se re programe y se inicie de forma inmediata la demarcación y señalización de la vía para evitar incidentes y accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Nivelación de sub-rasante

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+959 a 39+120 se realiza la verificación de la nivelación de la sub-rasante para su liberación por parte de la supervisión

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub-drenes

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 39+440 se están colocando los sub-drenes en el margen derecho de la vía

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 42+040 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muro ciclopeo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Liberación de encofrado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 42+187 a la 42+202 , La supervisión realiza la verificación de los puntos importantes del encofrado para su liberación.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado para alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 44+008 se realiza el encofrado del cabezal de alcantarilla TMC de 48 " ubicado en el margen izquierdo de la vía

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrados

CDescripcion_____:
En la progresiva Km, 41+100 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muros de concreto ciclopeo

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado

CDescripcion_____:

En la progresiva 39+975 en la salida del puente Pulcachi II, se realiza el relleno y la compactación del sitio donde se ubicará la losa de aproximación

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 42+040 se esta realizando el encofrado de madera para la construcción de muros de concreto ciclopeo

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Muro terminado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 44+940 se ha terminado los muros de contención, se realizan labores de solaqueo para dar un mejor acabado al muro

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Desencofrado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 43+890 se esta desencofrando unos muros de concreto ciclopeo

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos.

CDescripcion_____:
 En la progresiva 43+280 se esta realizando el mejoramiento de suelos en el margen derecho de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 43+000 se esta realizando sobre excavaciones por la presencia de aguas subterránea, para poder mejorar los suelos, se esta colocando rocas grandes en esta zona para poder estabilizar y mejorar los suelos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de bases

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 36+000 a la 36+700 se esta realizando la construcción de bases

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-06-2019