

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 133	Fecha Informe: 26-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 26 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CON EL RIEGO DE LA VÍA, ADEMÁS SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, IMPRIMADO DE BASE GRANULAR, SUB DRENES, ALCANTARILLAS Y BADENES. ADEMÁS DE LOS TRABAJOS EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 20% DE LO PROGRAMADO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Primera capa corona a -0.15 m de la sub rasante ubicado en la progresiva km 4+100

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:
Transporte de material granular en la progresiva km 10+600, desde la cantera n° 05 que esta ubicada en la progresiva km 37+470 Yarihuani

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Acumulación de material para conformacion de sub base ubicación en la progresiva Km 16+440

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 Puente Ilinqui (L=36.30)

CDescripcion_____:
 Armado de acero de refuerzo en topes sísmicos y muro (ménsulas) ubicado en la progresiva km 33+760

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo arco km 36+721 gaviones para relleno estructural

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Baden n° 02

CDescripcion_____:
Armado de acero de uñas y losa ubicado en la progresiva km 41+425 de 30 m de longitud y 8.40 m de ancho

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2019

Actividades:

Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:

Desencofrado de zapatas ubicado en la progresiva km 46+929

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019