

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B 0 059	Fecha Informe: 06-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Reporte de minitreo 06-07-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, corte de talud, eliminación de material excedente, mejoramientos de plataformas, apertura de vías.

En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante.

Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

En distintas progresivas se realizan trabajos de eliminación de material excedente de voladura y limpieza de vías

Continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte del trabajo de conformación de los DMEs.

En la progresiva 139+750 a la 139+900 lado izquierdo se apertura nuevo frente de trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante y eliminación de material hacia áreas correspondientes

El día de hoy se realizo la supervisión del estado de la obra y situación de la red de agua de Oyón por los Ing. administrador de contrato Juan Silva y el Ing. director de infraestructura de Provias nacional Franz Flores, junto a representantes de la municipalidad y la comunidad de Oyón.

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Recomendaciones:

Se registra que personal clave del contratista esta excediendo los días de bajada que se estableció contractualmente (45x7).

Continuar realizando el seguimiento por parte de la supervisión durante las pruebas requeridas en la conformación de DMEs y rellenos de alcantarillas, mejoramientos de plataformas.

Por otro lado, a la supervisión, el seguimiento de la regularización de lista de equipos e implementación de los pendientes por parte del contratista

Incrementar la continuidad de riego con cisterna a lo largo del tramo para disipar el excesivo levantamiento de polvo y la afectación a las personas y medio ambiente, asimismo, las consecuencias que puede acarrear en la salud del personal y pobladores, como también por los accidentes de tránsito que se pueden generar puesto que la visibilidad llega a ser casi nula.

Durante la revisión del equipo mínimo de la supervisión, se constata que siguen pendientes algunos equipos de laboratorio, de topografía y equipo vehicular (minivan).

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
Levantamiento de polvo excesivo

CDescripcion_____:

1

A lo largo del tramo se registra un exceso en el levantamiento de polvo por falta de riego, se solicito a la contratista aumentar la frecuencia del mismo para evitar incidentes y minimizar las molestias a los pobladores de la zona.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:
En la progresiva 136+960, continúan los trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", colocación de TMC, relleno y compactación

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Corte de terreno a nivel de subrazante

CDescripcion_____:

3

En la progresiva 139+750 a la 139+900 lado izquierdo se apertura nuevo frente de trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante y eliminación de material hacia áreas correspondientes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Supervisión del estado de la obra y red de agua de Oyón

CDescripcion_____:

4

El día de hoy se realizo la supervisión del estado de la obra y situación de la red de agua de Oyón por los Ing. administrador de contrato Juan Silva y el Ing. director de infraestructura de Provias nacional Franz Flores, junto a representantes de la municipalidad y la comunidad de Oyón.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Fotos: