

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Informe: Infor me N ^o 34	Fecha Informe: 05-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos en Perfilado de Talud - Mejoramiento - Eliminación de Material de Corte - Conformación de la Plataforma para Instalación de la Chancadora - Eliminación de Material de Voladura - Perforación

Conclusiones:

Se continua con la conformación de la plataforma para ser instalado la chancadora.
Se continua con la eliminación del material de voladura al DME N° 10.
Se continua con los trabajos de Perforación.

Recomendaciones:

Realizar los trabajos de mejoramiento según las especificaciones técnicas del expediente.
Agilizar la aprobación de los nuevos DMEs.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Trabajos en Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

1 (Km 191+320) Fotográficas en la que se puede visualizar los trabajos realizados en perfilado de talud, los trabajos son realizados con 02 excavadoras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Mejoramiento

CDescripcion_____:

2 (Km 190+120) Se puede apreciar que el contratista realiza los trabajos de mejoramiento, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

3

(Km 188+460) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en la eliminación del material de corte y es trasladado al Km 188+00 (Chancadora), para la conformación de la plataforma, trabajos de eliminación realizados con 01 excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Conformación de la Plataforma para Instalación de la Chancadora

CDescripcion_____:

4

(Km 188+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en la conformación de la plataforma para su instalación de la chancadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Recuperación del Material de Deslizamiento

CDescripcion_____:

(Km 183+450) vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de recuperación del material de deslizamiento y su eliminación al DME N° 10, los trabajos de recuperación se realiza con 3 excavadoras.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

(Km 182+180) Vista fotográfica en la que se aprecia los trabajos en eliminación del material de voladura, los trabajos son realizados con una excavadora y volquetes.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

Perforación

CDescripcion_____:

(Km 181+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-07-2019