

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 146	<b>Fecha Informe:</b> 11-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 11 DE JULIO DEL 2019

**Conclusiones:**

EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES CON LAS PARTIDAS DE DRENAJE QUE ESTÁN CENTRADOS EN LA EJECUCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL TIPO MCA Y TMC, LOS CUALES SE TIENE VARIOS FRENTES DE TRABAJO ASÍ TAMBIÉN LA EJECUCIÓN DEL TERRAPLÉN, SUB BASE, BASE E IMPRIMADO CON TODAS LAS PARTIDAS LIGADAS A SU CUMPLIMIENTO SE DESARROLLAN SIN INCONVENIENTES HASTA LA FECHA ESTO PARA CUMPLIR CON EL CAO APROBADO Y VIGENTE

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA INTENSIFICAR LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD VIGA BENKELMAN, EN LO POSIBLE CON DOS CAMIONES VIGA

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Cuneta tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Encofrado control de niveles y pendiente, ubicado en la progresiva km 5+200

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Compactado de material para base granular ubicado en la progresiva km 15+250 y accesos

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Compactado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 23+100

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Extendido con motoniveladora de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 23+500

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 Viga benkelman

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Control de calidad con el camión viga en la progresiva km 22+500 LD

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 Transporte Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Material para corona segunda capa ubicado en la progresiva km 28+000

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 Transporte Sub Base Granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Acarreo de material para Sub base ubicado en la progresiva km 32+400

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 Puente llinqui (L= 36.30 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Preparativos del parapeto de ambos estribos derecho e izquierdo ubicado en la progresiva km 33+760

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 15-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Sub drenes

**CDescripcion:**  
Relleno y compactado de tubería cribada ubicado en la progresiva km 37+860

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
Puente Untave (L=90.00 m)

**CDescripcion:**  
Pilotea y grúa en espera de llegada de mas camisetas o fundas para re iniciar la perforación y vaceado de pilotes, ubicado en la progresiva km 40+050

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
15-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-07-2019

**Actividades:**

Cuneta tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Perfilado y encofrado de madera para vaceado de cunetas ubicado en la progresiva km 7+780

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-07-2019