

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 156	<b>Fecha Informe:</b> 29-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas en el mes de julio del contrato principal y adicionales aprobados como: sub-drenajes y muros de contención construidos. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados.

**Conclusiones:**

Este día feriado solo trabajaron algunos sub-contratistas y los volqueros de la empresa Malaga. En resumen se realizó transportes de material desde la Cantera Mishollo hasta la progresiva KM. 54+500. Se realizó actividades de acabados y construcción de mandiles de concreto. Se realizó la verificación de las actividades ejecutadas que faltaban su verificación en campo para que sean incluidas en las valorizaciones del mes de JULIO 2019.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración vial la entrega de los metrados definitivos ejecutados realmente en campo para su verificación.  
Se recomienda al Consorcio Integración Vial la entrega de su planificación de la semana o el mes.  
Se recomienda a la Supervisión la entrega de su programa semanal de permanencia del personal supervisor para el control de asistencia.  
Se recomienda a la Supervisión la incorporación de su personal al tiempo exigidos por los términos de referencia del contrato de consultoría.  
Se recomienda a la Supervisión la incorporación de los recursos: ( dos camionetas faltantes y equipos faltantes.)

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 29-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 10+480 se realiza los acabados al mandil de concreto emboquillado de piedras

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 29-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: construcción de subdren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 40+823 a 41+000 se verifica junto con el especialista en hidrología la construcción de sub-dren

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-07-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-07-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Muros de contención construidos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 41+710 a la 41+728,41 se verifica la construcción de cuatro secciones de muro de concreto armado

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-07-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-07-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Transporte de material granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

Se observa desde la progresiva 41+000 que los volquetes de la empresa Malaga están transportando material de relleno ( over ) desde la Cantera Mishollo hasta el km. 54+500

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-07-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de subdren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

En la progresiva km. 40+640 a 40+810 se verifica la construcción de subdren en el margen derecho de la via.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 33+049 se realiza la excavación con una retroexcavadora para la construcción de mandil de concreto.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de sardinel de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 13+780 se realiza el encofrado del sardinel del mandil de concreto emboquillado de piedras.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-07-2019