

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	51	21-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades de la obra, correspondiente a la fecha miércoles 21 de agosto del 2019

Conclusiones:

Se prosigue con el mismo ritmo de trabajo, en los dos frentes.
Para la valorización del mes de agosto se va a requerir un porcentaje mas de los meses anteriores, lo que se observa que en este mes decaerá la linea progresiva de avance de obra.
No se esta asfaltando en el primer frente, en el segundo frente se ha asfaltado. .

Recomendaciones:

El primer frente retomar sus actividades e incrementar mas frentes de trabajo para mejorar la valorización del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 135+500 al km 135+920

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Preparativos para el asfaltado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 148+200 al km 147 +789

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Tramo ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Construcción de la alcantarilla TMC Ø 36 "

CDescripcion_____:
ubicación de la alcantarilla km 74+580

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Verificación de densidad de campo en alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Extracción de material de relleno

CDescripcion_____:
 Ubicación de la extracción de material de relleno km 79+000

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante - excavación - eliminación y compactado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+610 al km 82+745

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Parchado de la capa desgastada del imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 84+500 al km 84+560

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 85+000 al km 85+980

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+220 al km 87+770

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 88+120 al km 88+230

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante y ensanche de la vía

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+100 al km 89+470

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+470 al km 89+630

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado y armado de acero de la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2019

Actividades:

Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:

Tramo del km 89+940 al km 99+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2019

Actividades:

Partida, armado de acero en la alcantarilla MCA de 1.50 x 1.00

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+280 al km 121+920

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+480 al km 122+900

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 136+090 al km 136+500

19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019