



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 182	Fecha Informe: 02-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material, desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Las labores de asfaltado continua normalmente, la planta de asfalto se mantiene en funcionamiento, donde la empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se continua con la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) continuando el asfaltado desde la progresiva 39+000 hasta la 40+000 (margen derecho de la vía), se continua con labores de imprimación asfáltica desde la progresiva 41+500, también con la construcción de veredas y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo es soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Intergración Vial y supervisión la entrega a tiempo de los resumen de actividades ejecutadas a valorizar, para verificar los metrados ejecutados.
Se recomienda a la Supervisión la entrega de su plan de trabajo semanal o programación del personal técnico y especialistas que laborará en campo y en las zonas auxiliares de trabajo.
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes, y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia de su contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Materiales para la preparación del concreto (planta de concreto)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39+000 se ubica la planta de concreto de Johesa donde se acopian los materiales para la preparación de mezclas de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

02-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de refuerzo metálico sección 4 lado derecho de badén

CDescripcion_____:

2

En la progresiva KM. 40+100 se realiza la construcción del refuerzo metálico. sección 4 , lado derecho de badén.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

02-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de sección 2, lado derecho de badén

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+100 se realiza el vaciado de mezcla de concreto de $F'c = 280$ kg/cm² a los 28 días de la sección 2, lado derecho, para la construcción de badén de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-09-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: conformación de la superficie para la construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:

4

En la la progresiva Km. 40+150 se realiza la conformación de 50 ml. de superficie para la construcción de cunetas trapezoidales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:

5

En la progresiva Km. 39+000 a 40+000 se realiza el asfaltado de la primera capa de pavimento, en el margen derecho de la vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de pavimento de asfalto en caliente.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+500 a 39+920 se realiza la compactación del pavimento de asfalto en caliente colocado en el margen derecho de la vía.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno y encofrado para la construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+620 a la 37+700 se realiza el relleno y encofrado de madera para la construcción de veredas.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 37+375 a la 37+405 se realiza la construcción de veredas de concreto de 1,50 m de ancho y 0,10 cms de alto.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado para la construcción de veredas.

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 37+280 a 37+310 se realiza la excavación y encofrado para la construcción de veredas.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019



Fotos: