

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 207	<b>Fecha Informe:</b> 04-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE CAPAS ANTICONTAMINANTES COMO SON LA SUB BASE Y BASE, CON TODOS LOS CONTROLES DE CALIDAD DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA Y DENSIMETRO NUCLEAR) VIGA BENKELMAN Y CONTROLES DE NIVELES LONGITUDINAL, BOMBEO Y PERALTES.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN EN LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE, PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE ESTAS PARTIDAS Y TENER MAYOR AVANCE EN LA VALORIZACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 CUNETA TIPO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+190, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENCOFRADO CON CERCHAS METÁLICAS

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 TOPOGRAFÍA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PLANTILLADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 36+780

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE ASFALTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+900

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050 VERIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN ING. LUIS CABRERA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 DENSIMETRO NUCLEAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VERIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 42+040

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ALCANTARILLA TIPO ABOVEDADA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+326, RELLENO ESTRUCTURAL Y GAVIONES TIPO CAJÓN ENTRADA Y SALIDA

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 TOPOGRAFÍA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PLANTILLADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+780 SUBBASE

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXTENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 55+500

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ALCANTARILLA TIPO MCA DE 3 X2 M DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+462, RELLENO ESTRUCTURAL.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ALCANTARILLA TIPO MCA DE 3 X 3 M DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+533, ENCOFRADO DE MUROS DE ELEVACIÓN Y ALEROS

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:**  
CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
04-10-2019

**Actividades:**  
DEFENSA RIBEREÑA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ENROCADO PARA DEFENSA RIBEREÑA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:**  
CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
04-10-2019

**Actividades:**  
EMBOQUILLADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DE LA ALCANTARILLA TMC DE 3X2 M DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA  
KM 53+819 CONCRETO F´C = 175kcm2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019