

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 213	Fecha Informe: 14-10-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE, CONJUNTAMENTE CON EL ING. GORKY LINARES ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A. SE VERIFICÓ EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, CON LOS ENSAYOS MARSHALL Y OTROS.

ADEMÁS SE CONTINUA CON EL AVANCE EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA CON TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA (ESTRIBOS Y PILOTES) DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL PROYECTO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y COLOCADO DE ASFALTO YA QUE DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (PRESENCIA DE LLUVIAS) NO SE ALCANZARÁ UN BUEN AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
PEDRAPLÉN

CDescripcion:
COLOCADO DE GEOTEXTIL Y ENROCADO SEGÚN LOS PLANOS DEL PROYECTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+620

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion:
ALCANTARILLA TIPO MCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+819, GAVIONES TIPO CAJA EN LA SALIDA Y EMBOQUILLADO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
TERRAPLEN

CDescripcion_____:
RELLENO Y COMPACTADO DE RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 52+700

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
CALICATAS PARA REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO EN ZONAS DE MEJORAMIENTO, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 50+920

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y ESTRUCTURA PARA EL FALSO PUENTE.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
ENROCADO

CDescripcion_____:
ENCAUZAMIENTO CON ROCA ACOMODADA SALIDA DE ALCANTARILLA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2019

Actividades:

PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN EL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2019

Actividades:

MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO DEL CONTRATISTA - ENSAYO MARSHALL

8

ING. GORKY LINARES ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-10-2019