

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 242	<b>Fecha Informe:</b> 27-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE VIENE REALIZANDO EL AVANCE DE OBRA EN VARIOS FRENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL PROYECTO.  
NO SE TUVO PROBLEMAS CON EL VACIADO EN EL PUENTE CHILLIHUA DE LAS VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS DIAFRAGMA COMO INDICA LOS PLANOS DEL PROYECTO.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y COLOCADO DE ASFALTO YA QUE DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA ESTA PARALIZADA Y SE TIENE CONDICIONES FAVORABLES PARA EL COLOCADO DE ASFALTO.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 PAVIMENTO FLEXIBLE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ELIMINACIÓN DE EXCEDENTE EN EL ALINEAMIENTO UBICADO EN EL KM 4+560

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 TERRAPLÉN A -0.15 DE LA SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+120 (VENTANA)

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 30+380, EXTENDIDO DE MATERIAL Y COMPACTADO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI  
 L=36.30 M KM 33+760

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ARMADO DE REFUERZO DE ACERO EN LOS PARAPETOS, PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL Y LOSA DE APROXIMACIÓN.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 CANTERA DE ROCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CANTERA N° 12 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+250 LADO IZQUIERDO EN PLENA EXPLOTACIÓN

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE  
 L=90.00 M KM 40+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ENROCADO SOBRE GEOTEXTIL PARA DEFENSA RIBEREÑA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 PUENTE CHILLIHUA  
 L=26.60 M KM 46+929

**CDescripcion:**  
 7 VACIADO DE LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS DIAFRAGMA CON CONCRETO F´C=350 KG/CM2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 CAPAS ANTICONTAMINANTES BASE

**CDescripcion:**  
 8 BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA 63+020 RIEGO PARA EL COMPACTADO DEL MATERIAL PARA BASE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 CANTERA N° 11 FLUVIAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 66+760 EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN PARA MATERIAL DE RELLENO

9

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MATERIAL PARA RELLENO O TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 64+700

10

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-11-2019

**Actividades:**  
CAPAS ANTI CONTAMINANTES BASE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+380 CONTROL DE NIVELES CON NIVEL DE INGENIERO

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019