



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	14	19-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:

Informe N° 14

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. No hubo acceso a la información.

6.- Mantenimiento vial: no se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A)Personal: la contratista cumple con el personal ofertado, el personal tiene una programación de salidas del mes de diciembre, por esta programación esta de días libres el especialista en suelos y pavimentos.

B)Equipos: aún no se tiene información completa;

De la supervisión:

A)Personal: la supervisión cumple con personal ofertado el personal tiene una programación de salidas del mes de diciembre, por esta programación esta de días libres el especialista en trazo, topografía, diseño vial.

B)Equipos: la supervisión cumple con lo ofertado.

Con respecto al cuaderno de obra en el asiento N° 758 de contratista, le pone en conocimiento sobre el cobro de peaje para el acceso a la cantera Challqui con la carta N°443-2019-COSII/RO; y la supervisión indica en el cuaderno de obra en el asiento N° 760 que remitirá a Provias.



Recomendaciones:

En el tramo I Negromayo - Tintaya, se recomienda que se debe programar actividades para no caer en retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
ROMMEL CHANCA RAMIREZ	No Aplica	19-12-2019

Actividades:
Se observo el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva 132+050 hasta 132+390; y el lado izquierdo 132+240 hasta 132+300 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:
Personal: 2 vijias, 11 mano calificado, 1 operador, 18 obreros, personal técnico y 2 conductor.
Equipos: 1 minicargador, 1 movilidad de personal, 1 camioneta y herramientas manuales

1



Fecha Toma De Datos:
19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

Se observó la preparación de concreto en la planta del puente Santa María

CDescripcion_____:

Equipos: 2 camiones concreteras, 01 retroexcavadora.
Personal: 3 operadores, 1 técnico y 6 obreros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

Se observó el relleno de espaldon del muro de la alcantarilla, progresiva 128+248 hasta 128+254 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: personal técnico, 1 operador, 1 mano calificado y 3 obreros.
Equipos: 1 retroexcavadora, 2 vibrapisonos y 2 camiones.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
Se observó mantenimiento de vía, progresiva 90+300 hasta 95+000.

CDescripcion_____:
Personal: 1 operadores, 1 personal técnico y 2 vijias.
Equipos: motoniveladora y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-12-2019

4



Fotos: