



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	16	21-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 16

Conclusiones:

- 1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.
- 2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.
- 3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV
- 5.- Plan de manejo socio ambiental. No hubo acceso a la información.
- 6.- Mantenimiento vial: no se realizó.
- 7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

- A)Personal: la contratista no tiene personal ofertado, todo el personal ofertado está de días libres.
- B)Equipos: si está trabajando solo los equipos de contingencia para mantenimiento de transitabilidad de vía.

De la supervisión:

- A)Personal: todo el personal propuesto de la supervisión se encuentra de días libres por fiestas de fin de año.
 - B)Equipos: solo está quedando una camioneta para los trabajos de verificación de trabajos de contingencia para mantenimiento.
- El cuaderno obra del día no se llenó.

Recomendaciones:

Después de las fiesta de fin de año se debe programar varios frentes de trabajo para no caer en retrasos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-12-2019

Actividades:

Se observa el mantenimiento de la transitabilidad de la vía, progresiva 78+020 hasta 81+940 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 2 vigías, 1 personal encargado, 1 operador.
Equipos: 1 motoniveladora y herramientas manuales.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-12-2019