



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 25 - 2020	Fecha Informe: 06-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está a la realizando el adicional de obra N°07

3)MAYORES METRADOS

•Mayores metrados por alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales numero 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

•La arqueóloga por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

•El administrador de contrato no estuvo en obra en diciembre, afirmando el residente que se encuentra en Lima, haciendo coordinaciones directas con provias.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple. Desde el 02 de enero 2020, después de los días libres, aun no hay ni un personal de la empresa motilma en calemar.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

OTRAS INCIDENCIAS

•Tuve comunicación con el ingeniero Edgar Ramirez, jefe de supervisión, quien me comunico que el día de hoy habían llegado con un equipo técnico de supervisión a Huamachuco, y el día de mañana estarían por calemar.

•La asistencia del personal se viene realizando en calemar, por lo cual el día de hoy no hay personal alguno en el centro poblado de Calemar,

Recomendaciones:

. La presencia de todos los recursos en obra de la supervisión.

PANEL FOTOGRAFICO



Fotos: