



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012	Fecha Informe: 16-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DEL JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACION DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 46+000
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 02 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACION SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACION DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCION DE MAC
- 01 CAMION VIGA
- 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

SOLO SE TIENE 29 EQUIPOS CON OPERADOR Y CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 45+000.

10)ARQUEOLOGIA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE AREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INCREMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-01-2020

Actividades:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD LISURA DEL PAVIMENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 08+400 HASTA EL KM 12+560

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 TÉCNICO LABORATORIO
02 PEONES
01 PEÓN VIGIA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 REGLA GRADUADA
02 REGLA DE ALUMINIO

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-01-2020

Actividades:
INTERFERENCIAS DE POSTES ELÉCTRICOS UBICADO EN EL KM 40+800

CDescripcion_____:
CONTRATISTA : ELECTRO CONSTRUCCIONES LEÓN SAC, A LA FECHA HAN IZADO 10 POSTES DE ALTA TENSION DESDE LA PROGRESIVA KM 48+000 HASTA EL KM 40+800

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-01-2020

Actividades:

- 100 OBRAS PRELIMINARES
- 103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+000

CDescripcion_____:

- PERSONAL UTILIZADO
- 01 MEDICO AMBULANCIA
 - 01 CAPATAZ
 - 02 OPERADOR DE RODILLO
 - 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
 - 02 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
 - 01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
 - 04 PEONES VIGIA
 - 04 PEON
 - 01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

- MAQUINARIA Y EQUIPO
- 02 RODILLO
 - 02 MOTONIVELADORA
 - 02 CISTERNA DE AGUA
 - 01 AMBULANCIA
 - 01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 20+800

CDescripcion_____:

PERSONAL
01 CAPATAZ
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020

4



Fotos: