

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	Informe 30_01_2020	30-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

informe del 30-01-2020

Conclusiones:

Trabajos de excavación para drenaje de aguas pluviales km 15+840 así como a eliminación de material excedente por la contratistas
Relleno para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante km 15+880 con material granular
Cuadrilla de topografía de la contratista en Trabajos de replanteo de eje de vía km 16+100 al 16+500
Control de fisuras en puente sobre el río Ochque sector Nueva Esperanza km 20+080
Construcción de cunetas trapezoidales km 23+020 al km 23+060 lado derecho km 23+070+al km 23+120 lado izquierdo
Trabajos de relleno y compactación de alcantarilla TMC Ø 60" km 18+340

Recomendaciones:

La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos en los diferentes frentes de trabajo.
La Supervision debe llevar el control de los avances diarios en obra de acuerdo al plan de trabajo semanal presentado por la contratista
La contratista debe contar en cada frente con el profesional responsable en la ejecución de las obras

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:

Trabajos de excavación para drenaje de aguas pluviales km 15+840 así como a eliminación de material excedente por la contratistas

CDescripcion_____:

1 01 volquete 02 retroexcavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:

Relleno para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante km 15+880 con material granular

CDescripcion_____:

2 01 excavadora, 04 volquetes, 01 motoniveladora, 01 rodillo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
Cuadrilla de topografía de la contratista en Trabajos de replanteo de eje de vía km 16+100 al 16+500

CDescripcion_____:
Cuadrilla de topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

4

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
Control de fisuras en puente sobre el río Ochque sector Nueva Esperanza km 20+080

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
 Construcción de cunetas trapezoidales km 23+020 al km 23+060 lado derecho km 23+070+al km 23+120 lado izquierdo

CDescripcion_____:
 09 obreros

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
 Trabajos de relleno y compactación de alcantarilla TMC Ø 60" km 18+340

CDescripcion_____:
 01 retroexcavadora. equipos manuales

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-01-2020

