



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30 - 2020	Fecha Informe: 10-02-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-

- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilima en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

- La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el Ministerio de Cultura de la Libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del Inca.

8)RECURSOS OFERTADOS**DEL CONTRATISTA****a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR**a)PERSONAL**

- No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

OTRAS INCIDENCIAS

- El día de hoy los trabajos continuaron de manera normal, a pesar que el contratista ha solicitado la suspensión de plazo a partir del día de hoy, pero aún están a la espera de respuesta por parte de la entidad.

Recomendaciones:

El internet en Calemar está demasiado lento, lo que hace que no cargue la página del SIGVIAL, y no se pueda enviar la bitácora Diaria.

El cuaderno de obra está lleno solo hasta el día 05 de febrero, faltando a la fecha 5 días para estar al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2020

Actividades:
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA MAS FE 1KM

1

CDescripcion_____:
DME 1A, DME 2B, DME 4A

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-02-2020

Actividades:
CONCRETO F'C 175 CLASE E

2

CDescripcion_____:
CONCRETO EN ALCANTARILLAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-02-2020

Actividades:
EXCAVACION EN ROCA FIJA Y ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
PROGRESIVAS ENTRE 5+000 Y 6+000,
PROGRESIVA ENTRE 28+000 Y 29+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-02-2020