

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N°02 1 - PVN - MJQ Y - 2020	12-02-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA RESPUESTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ACCESOS EN DME KM 52+730.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 23 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

SE EVIDENCIADO LA PRESENCIA DE VOLQUETES EN EL KM 57+800, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA REALIZA CHEK LIS A LAS UNIDADES

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES HOY

9. ARQUEOLOGÍA

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

EN LO QUE SE REFIERE A LAS ZONAS DE ANGOSTA MIENTO DE LA CALZADA EXISTEN ALGUNOS TRAMOS QUE YA SE HA COLOCADO LOS POSTES DELINEADORES CON LA MALLA DE SEGURIDAD Y LAS SEÑALES VERTICALES RECOMENDADAS. PERO EXISTEN OTROS TRAMOS QUE SE HAN COLOCADO ÚNICAMENTE LOS POSTES DELINEADORES Y AUN NO HA SIDO COLOCADA LA MALLA DE SEGURIDAD RECOMENDADA, ASÍ COMO LAS SEÑALES VERTICALES DE DISMINUCIÓN DE ANCHO DE CALZADA Y VELOCIDAD RESTRINGIDA.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, DEBE DE CONTINUAR CON LAS COORDINACIONES CON TODOS LOS ESPECIALISTAS Y SU PAR PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LAS ÁREAS AUXILIARES FALTANTES.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE DEBE IMPLEMENTAR LA (ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL) EMA APOYADO EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO PRESENTADO PARA EL MES DE FEBRERO CON CARTA N°CR20G/OI2/RO/20/030 DE FECHA 30.01.20, DEL CUAL SE DARÁ EL SEGUIMIENTO EN EL PRESENTE MES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

1

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA D6.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 83+000, KM 84+000, KM 63+000, KM 64+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 05 TOPOGRAFOS, 15 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 05 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 15
PRISMAS CON JALONES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

Personal Utilizado: 02 SUPERVISOR,09 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.

Maquinaria y Equipo Utilizado: 07 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
101.A MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO
PROGRESIVA: KM 57+800

CDescripcion_____:

Personal Utilizado: 00
Maquinaria y Equipo Utilizado: ACTUALMENTE SE CUENTA CON (01) CAMIÓN CISTERNA, (10) CAMIÓN VOLQUETE, (05) CAMIONETA, (01) CARGADOR SOBRE LLANTAS, (01) EXCAVADORA, (01) RETROEXCAVADORA, (01) MOTONIVELADORA, (01) RODILLO, (01) TRACTOR,(03) MINIBUS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE
120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES
DE 1000M

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

5

CDescripcion_____:

Personal Utilizado: 02 SUPERVISOR,09 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.

Maquinaria y Equipo Utilizado: 07 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020



Fotos: