



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 28-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte del 28-02-2020



Conclusiones:

DE LAS ACTIVIDADES: La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas: Durante las primeras horas de la mañana se tuvo la presencia de precipitaciones pluviales impidiendo los trabajos de Movimiento de tierra, que se vienen ejecutando en los km 14+060 al 14+160, pasada las lluvias se comenzó con los trabajos de desbroce y limpieza en zonas no boscosas lado izquierdo de la vía del Km 13+880 al Km 14+060

1. **DEL CUADERNO DE OBRA:** continua con la anotación del Asiento 1547 de fecha 25/02/2020, de la Supervisión página 000082. "Mediante el asiento de la presente dejamos constancia que el día 21-02.2020 se efectuó una reunión de coordinación en la sede de PROVIAS NACIONAL, contando con la participación de representantes de la entidad, Contratista Y Supervisión determinando el procedimiento a seguir para la valorización de mayores metrados. En tal sentido se instruye al contratista a tomar en cuenta lo dispuesto por la entidad para las valorizaciones del presente mes, de no acatar lo dispuesto se recomendará la aplicación de penalidades respectivos"

2. **AMPLIACIONES DE PLAZO:** La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continua con este antecedente

3. **ADICIONALES DE OBRA:** La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

4. **MAYORES METRADOS:** la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el trámite a la entidad para su aprobación.

5. **DEDUCTIVOS:** Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

6. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** La Contratista presento su informe N° 004/SALC/AA/LCR/20 a la Supervisión sobre el monitoreo Ambiental de obra - febrero 20 que ha sido programado para ser ejecutado del 19 al 29 de febrero del 2020. Los programas consisten en el monitoreo del agua y aire por que será acompañado conjuntamente con la Supervisión para su conformidad.

7. **MANTENIMIENTO VIAL:** el presente día no se observó el mantenimiento en los tramos de la carretera. Por presentar lluvias durante la mañana

8. EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA:

PERSONAL: A la presente el personal clave de la Contratista consta de 10 profesionales de los cuales no cuenta con profesional especialista en control de calidad, Supervisor de SSOMAI y medico ocupacional. Así mismo continua con descanso medico el especialista en Suelos y Pavimentos el cual fue comunicado a la Supervisión.

MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy no se observó maquinaria en actividad por las precipitaciones pluviales que se tuvo durante la mañana

9 EQUIPOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que no cumple con lo ofertado en personal ya que no se observa la presencia del especialista de impacto ambiental de obras viales, así mismo se observa equipo de topografía 01 estación total y 02 Camioneta en campo.

9.1 A la fecha no está cumpliendo con lo ofertado

10 INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

Precipitaciones pluviales durante la mañana.

1. **PACRI:** Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, se observó la presencia de la representante integrándose al servicio y realizando la evaluación de los predios en el Km 16+560 en adelante.

12. **ARQUEOLOGIA:** La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en tramite

13. **Otros:** La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión del 24 al 29 de febrero del 2020.



Recomendaciones:

A la Contratista proteger de las precipitaciones pluviales los materiales de rellenos, así como las excavaciones.

A la Contratista realizar mantenimiento y limpieza en las cunetas del Km 0+000 al Km 10+000 ya que a la fecha esta con malezas y obstrucciones de piedras el cual dificulta la evacuación de las aguas pluviales.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras		
Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 28-02-2020
Actividades: Durante las horas mañana se registro precipitaciones pluviales en toda la zona del distrito de Soritor dificultando a la Contratista realizar trabajos de mejoramiento de suelos del km 13+880 al Km 14+180 asi el desbroce y limpieza lado izquierdo de la vía		
CDescripcion_____: se observo maquinaria estacionada		
Foto1: 	Foto2: 	Foto3: 
Fecha Toma De Datos: 28-02-2020		

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-02-2020

Actividades:

Después del medio día los topografos de la Contratista realizaron trabajos de replanteo del eje de vía y secciones transversales para los corte y mejoramiento de lados lado de la vía del km 13+640 al 13+900

CDescripcion_____:

2 01 topografo, 01 asistente, 02 auxiliares, 01 equipo de topografía, 02 prismas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020



Fotos: