

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> cuaderno de obra	<b>Fecha Informe:</b> 29-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”  
Reporte del 29-02-2020

**Conclusiones:**

**DE LAS ACTIVIDADES:** La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas:  
En las horas de la mañana de observo la caída de precipitaciones pluviales en le tramo del km 14+100 en adelante dificultando los trabajos de mejoramiento de suelos en la vía  
km 14+700 en las horas de la mañana no se registro ninguna actividad por precipitaciones pluviales en la zona

La contratista realizo trabajos de mejoramiento de plataforma con la colocación de material granular y compactación del km 15 +860 km 16+000

1. DEL CUADERNO DE OBRA: continua con la anotación del Asiento 1547 de fecha 25/02/2020, de la Supervisión página 000082. "Mediante el asiento de la presente dejamos constancia que el día 21-02.2020 se efectuó una reunión de coordinación en la sede de PROVIAS NACIONAL, contando con la participación de representantes de la entidad, Contratista Y Supervisión determinando el procedimiento a seguir para la valorización de mayores metrados. En tal sentido se instruye al contratista a tomar en cuenta lo dispuesto por la entidad para las valorizaciones del presente mes, de no acatar lo dispuesto se recomendará la aplicación de penalidades respectivos"

2. AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continua con este antecedente

3. ADICIONALES DE OBRA: La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

4. MAYORES METRADOS: la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el tramite a la entidad para su aprobación.

5. DEDUCTIVOS: Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: La Contratista presento su informe N° 004/SALC/AA/LCR/20 a la Supervisión sobre el monitoreo Ambiental de obra - febrero 20 que ha sido programado para ser ejecutado del 19 al 29 de febrero del 2020. Los programas consisten en el monitoreo del agua y aire por que será acompañado conjuntamente con la Supervisión para su conformidad.

7. MANTENIMIENTO VIAL: el presente día no se observó el mantenimiento en los tramos de la carretera. Por presentar lluvias durante la mañana,

**8. EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA:**

**PERSONAL:** A la presente el personal clave de la Contratista consta de 10 profesionales de los cuales no cuenta con profesional especialista en control de calidad, Supervisor de SSOMAI y medico ocupacional. Así mismo continua con descanso medico el especialista en Suelos y Pavimentos el cual fue comunicado a la Supervisión.

**MAQUINARIA Y EQUIPO:** el día de hoy no se observó maquinaria en actividad por las precipitaciones pluviales que se tuvo durante la mañana, solo en el mejoramiento de plataforma en el Km 15+860 al Km 16+00 se observo, 01 motoniveladora, 02 volquetes, 01 compactador liso vibratorio

**9 EQUIPOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION:** De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que no cumple con lo ofertado en personar ya que no se observa la presencia del especialista de impacto ambiental de obras viales, así mismo se observa equipo de topografía 01 estación total y 02 Camioneta en campo.

9.1 A la fecha no está cumpliendo con lo ofertado

**10 INCIDENTES:** no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

Precipitaciones pluviales durante la mañana.

1. PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, se observó la presencia de la representante integrándose al servicio y realizando la evaluación de los predios en el Km 16+560 en adelante.

12. ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha



venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en tramite 13. Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión del 24 al 29 de febrero del 2020.

Se tiene conocimiento que a la fecha los obreros de la contratista no cobran sus haberes.

**Recomendaciones:**

A la Contratista proteger de las precipitaciones pluviales los materiales de rellenos, así como las excavaciones.

A la Contratista realizar mantenimiento y limpieza en las cunetas del Km 0+000 al Km 10+000 ya que a la fecha esta con malezas y obstrucciones de piedras el cual dificulta la evacuación de las aguas pluviales.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-02-2020

**Actividades:**

En las horas de la mañana de observo la caída de precipitaciones pluviales en le tramo del km 14+100 en adelante dificultando los trabajos de mejoramiento de suelos en la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 No se registro actividad de maquinaria

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-02-2020

**Actividades:**

km 14+700 en las horas de la mañana no se registro ninguna actividad por precipitaciones pluviales en la zona

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 se observo estacionado 01 retroexcavadora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-02-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-02-2020

**Actividades:**

La contratista realizo trabajos de mejoramiento de plataforma con la colocación de material granular y compactacion del km 15 +860 km 16+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 01 motoniveladora, 01 rodillo, 02 volquetes, 03 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-02-2020



**Fotos:**