



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 57 - 2020	<b>Fecha Informe:</b> 08-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**CUADERNO DE OBRA:**

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 493 SUPERVISION (04/08/2020)

**ASIENTO 493: DE LA SUPERVISION**

**ASUNTO: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:** Se verifica los trabajos en los adicionales 02, adicional 04, Adicional 06 y contrato Principal verificando los trabajos de movimiento de tierra, excavación en roca fija, roca suelta, material suelto, transporte y protección ambiental.

Se deja constancia que por motivos del estado de emergencia esta supervisión no puede ingresar a verificar los trabajos en el frente donde se vienen ejecutando los trabajos del adicional 05 en el frente Naranjillo y que la contratista viene ejecutando trabajos en dicho frente para lo cual se solicita al contratista brindar las facilidades con la población por las limitaciones en el ingreso

- No se ha llenado cuaderno de obra, pues el jefe de supervisión comenta que el ingeniero Residente de obra se encuentra en días libres.

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilma en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

**3)MAYORES METRADOS**

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se viene realizando mejoramiento a accesos con la presencia de lluvias en la zona.

**7)ARQUEOLOGIA**

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)PACRI**

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**



•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

•Hasta la fecha no presenta instalaciones de oficinas en el distrito de calemar, justificando que sus oficinas principales están en la provincia de Huamachuco a 03 horas de calemar.

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Continúan las actividades de Movimiento de Tierra (Excavacion de roca fija, excavación en material suelto y Excavacion de roca suelta), Transporte de Material excedente a DME 1B, Y 4A, Construccion de Obras de Arte( Construccion de alcantarilla de 48")

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

**Recomendaciones:**

Se recomienda la presencia de Supervision en obra

**Auditoria Fecha De Creación:**

08-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

09-08-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-08-2020

**Actividades:**

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PROGRESIVA 5+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

01 EXCAVADORA  
06 CAMIONES VOLQUETES  
02 AYUDANTES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

08-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-08-2020

**Actividades:**  
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME 1B- PROGRESIVA 2+435

2 **CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
12 CAMIONES VOLQUETES  
01 EXCAVADORA  
01 AYUDANTE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-08-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 08-08-2020

**Actividades:**  
OBRAS DE ARTE  
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 48"

3 **CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Progresiva 20+030  
01 RETROEXCAVADORA  
01 OPERARIO  
03 AYUDANTES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
08-08-2020



**Fotos:**