

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 043	Fecha Informe: 18-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO
06 PEONES AYUDANTES
08 PEONES VIGÍA
04 PEÓN
01 TECNICO DENSIDAD
01 TOPOGRAFO
02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)
DME KM 115+200

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CARGADOR FRONTAL
02 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
04 CAMIÓN CISTERNAS
14 VOLQUETES
02 EXCAVADORA
01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)
01 RETROEXCAVADORA
04 VIBROAPIZONADORES
01 GPS DIFERENCIAL
RADIO COMUNICACIÓN
04 MINI BUS

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:
TRAMO KM 117+600 AL KM 117+750 (E = 0.60M)

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.
MURO MIXTO KM 125+576 AL K 126+650

DESVÍO Y ENCAUZAMIENTO
PROGRESIVA KM 138+640

Recomendaciones:

NINGUNA



Auditoria Fecha De Creación:
18-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
19-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
FIN DE TRAMO II KM 153.50

CDescripcion _____ :
SIN NOVEDAD

1

Foto1:




Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+567

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

01 JEFE GRUPO

02 PEONES VIGÍA

03 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:

700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
04 PEONES AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA
09 VOLQUETES
01 MINI RODILLO BERMERO
04 VIBROAPIZONADOR

UBICACIÓN MURO MIXTO EN EL KM 126+576 AL KM 126+650

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
04 PEÓN AYUDANTE

4

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
05 VOLQUETES
02 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 117+890 AL KM 118+150 CAPA 01

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR
CANTERA AMATA KM 119+580

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO (PISO)

- 01 JEFE DE GRUPO
- 02 PEÓN VIGÍA
- 01 AYUDANTE

EQUIPO Y MAQUINARIA

- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 CAMIÓN CISTERNA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020



Fotos: