



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 43	Fecha Informe: 01-10-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Hasta aproximadamente las 6.30 pm, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra (segundo día consecutivo), por lo que, se adjunta el folio n. 96 (último folio registrado en la Bitácora Electrónica de obra N. 41 de 29.09.2020) y el folio siguiente n. 97 el cual, se encuentra sin registro alguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguna.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Residente de obra, Ingeniero Responsable de Topografía (OI), Especialista en Puentes, obras de arte y drenaje, Especialista En Suelos y Pavimentos (C).

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Jefe de Supervisión, Especialista en Conservación Vial I, Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra, Especialista en Arqueología; y de dedicación parcial: Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Conservación Vial III, Especialista en Hidrología y Drenaje Vial y Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Tráfico, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación), Especialista en Seguridad Vial (Conservación).

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.- Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO.- Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA.- Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS.- Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

9. INCIDENTES

Volteo de volquete de placa BER-810 de la empresa CRBC, sin daños personales, en el km 79+600 aproximadamente.

10. PACRI

Ninguno.

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar el cumplimiento de los contratos citados, de corresponder las acciones correspondientes.

Se sugiere que, a través del Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo de la DS de PVN, se pudiera verificar y evaluar la implementación de los protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en los diferentes frentes de trabajo y de vivienda, a fin de que pudiera emitir de ser el caso sus recomendaciones y reducir los riesgos en la salud del personal, incidentes y/o accidentes en el trabajo.

Auditoria Fecha De Creación:

01-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:

02-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 39+990 al km 40+129
500Obras Complementarias
501Muro de Concreto Armado
612.AEncofrado y Desencofrado

CDescripcion_____:
Personal: 10 operarios, 5 oficial, 6 ayudantes, 2 vigías
Equipos: 2 camión grúa, con sus respectivos operadores.
Las actividades son verificadas por personal extranjero de la empresa Contratista CRBC

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 85+396
600 Obras de Arte
601.A Excavación no clasificada para estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 1 capataz, 1 ayudante

Maquinaria: excavadora sobre oruga con operador.

Se verifica la limpieza de barro en la vía con el apoyo de un cargador

El material excedente producto de las excavaciones en ejecución son acumuladas a los lados de la excavación en proceso.

Personal de campo en Seguridad y Salud en el trabajo de la Supervisión de obra, verifica las actividades en ejecución.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 01-10-2020

Actividades:

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO: TRAMO 3
SEGMENTO: 9
NOTIFICACION DE ESTANDAERES INCUMPLIDOS
AVISO N. 12 DE 14.09.2020
FISURAS EN CALZADA Y BERMA (AMBOS LADOS)

CDescripcion_____:

Personal: 1 supervisor de campo, 8 ayudantes, 2 vigías
Equipos: ninguno

3

El plazo de reparación de 7 días (siete) indicado en la notificación, ya habría transcurrido SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN EL TRAMO DESCRITO NO SE CONTARÍA CON NINGUNA UNIDAD VEHICULAR PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y HERRAMIENTAS. POR LO QUE, EL PERSONAL DE CAMPO PARA MOVILIZARSE LO HARIA CAMINANDO EN UN RANGO DE APROXIMADAMENTE 5KM DEL TRAMO DE TRABAJO HACIA SUS VIVIENDAS CON LOS RIESGOS QUE ELLO IMPLICA A SU SALUD E INTEGRIDAD FISICA (POR PRESENCIA DE LLUVIAS Y LLUVIAS ELECTRICAS), ADEMAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-10-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: KM 79+600 APROXIMADAMENTE
ACCIDENTE VEHICULAR SIN DAÑOS PERSONALES
VOLTEO DE VOLQUETE DE LA EMPRESA CRBC

CDescripcion _____ :
SE VERIFICA EL VOLTEO DEL VOLQUETE DE PLACA VER-810, TOMANDOSE CONOCIMIENTO QUE ELLO HABRIA OCURRIDO EN MOMENTOS QUE ESTE, SE ORILLABA PARA DAR PASE A UN CAMION PLATAFORMA, Y DEBIDO AL PESO QUE TENIA EN LA TOLVA Y LA HUMEDAD DEL TERRENO POR LAS RECIENTES LLUVIAS, SE HABRIA VOLTEADO.
EL OPERADOR SE ENCONTRARIA EN BUEN ESTADO DE SALUD.
SE APRECIAN ACTIVIDADES A FIN DE RETIRAR EL VOLQUETE, CONTANDOSE PARA ELLO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS:
Personal: 1 auxiliar SOMA, 2 traductores, 4 personal extranjero, 2 vigía.
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 cargador frontal y 1 camión grúa con sus respectivos operadores

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2020



Fotos: