



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 134-2020
Fecha Informe: 10-11-2020
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 644 DEL RESIDENTE (30/10/2020) ASIENTO N°644: DEL RESIDENTE

Se hace de conocimiento al contratista que el adicional 07 y la respuesta y posición de la supervisión está descrito en el asiento del cuaderno de obra N°638 de fecha 25 de octubre del 2020, en el cual al contratista se le detalla claramente el procedimiento administrativo del expediente Adicional N°07, el mismo que va a entrar en ruta crítica a partir del 15 de noviembre del 2020 y estará a la espera de la entidad para su pronunciamiento resolutorio de aprobación.

- Este es el último asiento que fue llenado en obra

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.



DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

• Se informa que la supervisión aumentando los recursos de su propuesta, presenta una camioneta tipo combi de 15 pasajeros color blanca, de Placa M2R-969, la cual será conducida por el Sr. Huaccha Chiguala Luis Miguel.

• Se informa que llega a Calemar el Licenciado Eduardo Paucar (Esp. Relaciones Comunitarias) luego de su descanso medico, de la misma manera hoy llego por calemar, la Licenciada Yvone Bayona (Esp. Evaluación Económica).

Recomendaciones:

Se recomienda el llenado oportuno del cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:
10-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:
11-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon | Nivel: No Aplica | Fecha De Fotografia: 10-11-2020 |
|--|----------------------------|---|

Actividades:
700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 2+435.

1

CDescripcion_____:
14 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 6+355.

CDescripcion_____:

2

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 35+190

CDescripcion_____:

3

02 OPERARIOS;
02 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTO;
PROGRESIVA 36+300.

CDescripcion_____:

4

02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 34+355.

CDescripcion_____:

5

02 OPERARIOS;
01 AYUDANTE;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-11-2020

Actividades:
 RECURSOS DE SUPERVISION EN OBRA;
 TRAMO CALEMAR.

CDescripcion:
 01 CAMIONETA TIPO COMBI;
 PLACA M2R-969.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-11-2020



Fotos: