



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 60	Fecha Informe: 25-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTE EN LOS KMs. 105+000, 106+020, 108+020, 137+180, 138+670, 136+200 y 140+950. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 126+810, 129+853, 131+410, 134+020, 134+623, 134+681, 138+540, 139+010, 139+261, 141+860 y 142+305. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+755, 108+507, 110+610, 111+595, 129+900, 137+255, 141+500 y 142+500. COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+400 y MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 131+700.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 137+180

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
08 Volquetes

1



Fecha Toma De Datos:
25-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 137+255

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora
01 Rodillo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2021

Actividades:
DME KM 138+200

CDescripcion_____:
Equipos
01 Cargador
01 Rodillo
01 Minirodillo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 138+670

CDescripcion_____:
Equipos
02 Excavadoras

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2021

Actividades:
Alcantarilla km. 139+261

CDescripcion_____:
Equipos
01 Retroexcavadora
01 Rodillo

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2021