



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 1 9 - 2021	Fecha Informe: 11-03-2021	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR).

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 836 DEL CONTRATISTA (02/03/2021)

ASIENTO N°836: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRESENCIA DE LLUVIAS

Continúan las precipitaciones Pluviales, temporada de lluvia, dificultando el cumplimiento de lo programado, cuyas secuelas, no imputables al contratista son causales de ampliación de plazo, que serán evaluadas cesada la causal.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por par parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlod Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR



a) PERSONAL

• NO Cumple. A la fecha la supervisión se ha implementado con todos sus recursos en obra, solo faltándole al JEFE DE SUPERVISION.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- El Ministro de transporte no se hizo presente en el tramo.
- La vía se encuentra en mal estado a consecuencia de las lluvias presentes, encontrando al mismo tiempo derrumbes de talud (progresiva 35+900).

Recomendaciones:

Se recomienda el mantenimiento Vial entre las progresivas 15+000 y 20+000; entre las progresivas 39+000 y 41+000, y la habilitación por derrumbes en la progresiva 35+900. Se recomienda la presencia del Jefe de Supervisión por parte de la empresa Motlima.

Auditoria Fecha De Creación:

11-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO DE TALUD, PRODUCIDO POR LLUVIAS;
PROGRESIVA 29+500.

1

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 40+270.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
01 CARGADOR FRONTAL;
03 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

DESGLIZAMIENTO DE TALUD PRODUCIDO POR LLUVIAS;
PROGRESIVA 35+990.

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 30+870.

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
02 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 29+470.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
04 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
03 AYUDANTES;
01 TOPOGRAFO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: