



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 83	Fecha Informe: 15-03-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****Conclusiones****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realiza en sectores parciales del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Se tiene conocimiento verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

Debido al accidente registrado el día sábado 13-03-2021 en el sector del Km 80+200, el frente del tramo desde el Km 59+000 al Km 95+200 no se realizaron trabajos motivo de que los trabajadores de dicho frente están siendo re inducidos con charlas de capacitación en salud y seguridad en obra.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

Auditoria Fecha De Creación:

15-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 80+200
ZONA REPORTADA DEL INCIDENTE OCURRIDO EL SABADO 13-03-21

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA ZONA QUE SE MENCIONA EN EL REPORTE PRELIMINAR DEL INCIDENTE DENOMINADA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UBICADA EN EL TALLER DEL KM 80+200, SE VIO QUE SE PUSO UNA CINTA DE SEÑALIZACION DE COLOR ROJO Y QUE NO SE REALIZABAN NINGUN TIPO DE ACTIVIDADES NI PRESENCIA DE PERSONAL. TAMBIEN SE TOMÓ CONOCIMIENTO VERBAL DE QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZÁ EL CONTROL PARA QUE SE REALICÉN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVOS EN EL AREA DE SALUD Y TRABAJO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-03-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
OFICINAS DEL CONTRATISTA UBICADAS EN HUAYLLAY
REINDUCCIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA AL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEL FRENTE DESDE EL KM 59+000 AL KM 95+200, DIVIDIDOS EN GRUPOS POR MEDIDAS SANITARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DESDE EL KM 59+000 AL KM 95+200
PARA DE TRABAJOS POR MOTIVOS DE CHARLAS DE REINDUCCIÓN DEL PERSONAL

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE EN EL FRENTE DESDE EL KM 59+000 AL KM 95+200, NO SE PRESENTÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU REALIZANDO TRABAJOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, SOLO EQUIPOS ESTACIONADOS. DEBIDO A QUE DICHO PERSONAL DEL FRENTE DESDE EL KM 59+000 AL KM 95+200 SE ENCONTRABA EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY RECIBIENDO CHARLAS DE CAPACITACIÓN PARA SU REINDUCCIÓN EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-03-2021

3