

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 96	Fecha Informe: 30-03-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realiza en sectores parciales del corredor vial. Al respecto se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha solicitado a la contratista atender mayores sectores con Mantenimiento y Colocación de Señalización para el tránsito vehicular en el periodo de lluvias, la demora por parte del contratista para atender lo indicado por la Supervisión está siendo cuantificada para la aplicación de penalidades.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados, principalmente no se cuenta con la Aprobación del reemplazo del Ingeniero Responsable de Topografía.

8) INCIDENTES:

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

En la presente jornada los representantes de Provias Nacional de la Dirección de Obras y de la Dirección de Control y Calidad recorrieron las zonas de trabajo del corredor vial y al final de la jornada efectuaron una reunión en Oficina con la Contratista y Supervisión.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Hidrología, Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.



Auditoria Fecha De Creación:
30-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:
31-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO	No Aplica	30-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN EN CAMPO DE LA OBRA ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION Y ENTIDAD

CDescripcion_____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN EN CAMPO DE LA OBRA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y EL ING. JAVIER ELORRIETA, ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y EL ING. JHONY SALAS, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, ING. VICTOR POMA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-03-2021

Actividades:
 OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
 REUNIÓN ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION Y ENTIDAD

CDescripcion_____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY AL FINAL DE LA JORNADA SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO DEL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y EL ING. JAVIER ELORRIETA, ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y EL ING. JHONY SALAS, ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y EL ING. VÍCTOR POMA, ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-03-2021