



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 120	Fecha Informe: 10-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

Asiento n.º 1295, De la Supervisión, de 8.05.2021 (folio n.º 29, Tomo 17)

Asunto: Valorización de Mayores Metrados sin G.G.

Mediante oficio N.º 924-2021MTC/20.9, se deja constancia que el Contratista debe de cambiar su factura presentada de la valorización N.º 04 del MM N.º03, debido a que en las valorizaciones de Mayores Metrados no deben de considerar el porcentaje de Gastos Generales. Atendiendo lo dicho por la OSCE mediante opinión N.º 042-2021/DTN de 19.04.2021.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Mediante Resoluciones Directorales n.ºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021 respectivamente.

Mediante Adendas n.ºs 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021 al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021. Trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

R.D. N.º 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 01 "Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696", por la suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En Ejecución.

R.D. N.º 0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 02 "Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680" por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% – Ejecutado parcialmente.

R.D. N.º 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 03 "Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km. 140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km. 141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00", por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido I.G.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4. MAYORES METRADOS:

N.º01: "Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09 km 168+580" – Ejecución Suspendida

N.º02: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km 137+000" – Ejecución Suspendida

N.º03: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 166+000 al km 170+000" – Ejecución Suspendida

N.º04: "Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal" – Ejecución Suspendida

N.º05: "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y km 170+000 al 181+000" – Ejecución Suspendida

N.º06: "Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145 – En ejecución

N.º07: "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" - En ejecución

Complementario N.º01 al MM N.º07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" – Sin Ejecución

Complementario N.º02 al MM N.º07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 173+000" – Sin Ejecución

N.º08: "Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km 137+700" – Sin Ejecución

N.º09: "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al km 145+720" – Ejecución Suspendida

Complementario N.º01 al MM N.º09 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 160+120 al km 168+360" – Sin Ejecución



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nº10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km 160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente

Nº11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

Nº12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

Nº13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

Nº14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

5.DEDUCTIVOS:

R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 01, por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 02, por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan actividades de riego de vía como parte del mantenimiento vial, en algunos tramos de la carretera en ejecución.

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA:

8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple

8.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en etapa de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente

8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES

Ninguno

10.PACRI

A la fecha, entre otras, persistirían las interferencias referidas a redes de agua potable en la vía Ramal y Principal. Sin embargo, se ha tomado conocimiento que, el responsable en la localidad de Oyón - señor Roger Castañeda no contaría con Contrato vigente por parte de la Dirección de Derecho de Vía.

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

A partir de la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Del Panel Fotográfico Nº 01, respecto a posibles adeudos a trabajadores, proveedores y/o servicios del CVA y CSO, se sugiere solicitar información a la Supervisión de Obra y de ser el caso las acciones correspondientes.



Auditoria Fecha De Creación:
10-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:
11-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
LUZMILA GUERRA MOTTA	No Aplica	10-05-2021

Actividades:

Coordinaciones diversas con algunos especialistas del CSO
Progresiva: 0+000 – Oficina CSO

CDescripcion_____:

De las coordinaciones realizadas se toma conocimiento:

- El CVA habría cancelado parte de sus adeudos a trabajadores del consorciado Santa Fe.
- Proveedores locales del Consorciado Santa Fe, estarían dispuestos a radicalizar medidas de protesta a fin de que se les cancele sus adeudos.
- Los tramos en obra que corresponderían a la ejecución del Consorciado Santa Fe, aún no están en ejecución, sin embargo, habrían reprogramado la fecha de inicio de sus actividades del 10 al 15 de mayo de 2021.
- Respecto a posibles indefiniciones para la construcción de muro de contención en el km 165+365 aproximadamente, los especialistas en Suelos y Pavimentos del CVA y del CSO realizarían un recorrido conjunto in situ a fin de evaluar posibles alternativas de solución.
- Personal del CSO, refiere que también se les adeudaría sus honorarios del mes de marzo de 2021, siendo los más afectados el personal auxiliar.
- El aprovisionamiento de combustible en las unidades vehiculares del CSO, seria limitado pese a que únicamente se cuenta con 6 camioneta.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-05-2021



Fotos: