



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 139	Fecha Informe: 07-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

Asiento n.º 1355, De la Supervisión, de 4.06.2021 (folio n.º 71 Tomo 17)

Asunto: Valorización N.º 3 – Presupuesto Adicional N.º 1

Se le hace presente al Contratista que hemos procedido a cuantificar la valorización N.º 3 del presupuesto Adicional N.º 1, en base a los metrados consignados en su carta n.º 442-2021- CVA-RO, según el cual el avance obtenido es de 59.91%, y el avance programado acumulado es de 100%, por lo cual, los exhortamos incrementar los recursos para la culminación de este Adicional.

Asiento n.º 1356, De la Supervisión, de 5.06.2021 (folio n.º 71 Tomo 17)

Asunto: Aprobación de Valorizaciones – Mes Mayo

En concordancia con las atribuciones conferidas al Supervisor en el Art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se aprueba la Valorización N.º 29 – Contrato Principal, Valorización N.º 3 – Presupuesto Adicional N.º 1 y Valorización N.º 1 – Presupuesto Adicional N.º 3, correspondiente al mes de mayo.

Asiento n.º 1357, De la Supervisión, de 5.06.2021 (folio n.º 71 Tomo 17)

Asunto: Presupuesto Adicional N.º 2

Se le hace presente al Contratista que el avance acumulado ejecutado es de 54% y el programado acumulado al mes de febrero de 100% del Presupuesto Adicional N.º 2, solicitando su conclusión.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Mediante Resoluciones Directorales n.ºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021 respectivamente.

Mediante Adendas n.ºs 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021 al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Traslándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

R.D. N.º 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 01 “Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la suma de S/ 7'264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En Ejecución.

R.D. N.º N.º0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 02 “Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680” por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% – Ejecutado parcialmente.

R.D. N.º 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N.º 03 “Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km. 140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km. 141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido I.G.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4. MAYORES METRADOS:

N.º01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09 km 168+580” – en Ejecución

N.º02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000” – Ejecución Suspendida

N.º03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 166+000 al km 170+000” – en Ejecución.

N.º04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” – Ejecución Suspendida

N.º05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y km 170+000 al 181+000” – en Ejecución

N.º06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En ejecución



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

N°07: "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" - En ejecución

Complementario N°01 al MM N°07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000" – En ejecución

Complementario N°02 al MM N°07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 173+000" – En ejecución

Complementario N° 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución

Complementario N° 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000 al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución

N°08: "Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km 137+700" – Sin Ejecución

N°09: "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al km 145+720" – En ejecución

Complementario N°01 al MM N°09 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 160+120 al km 168+360" – En ejecución

N°10: "Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km 160+180 y km 160+640 al km 160+902" – Ejecutado Parcialmente

N°11: "Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770" – Sin Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:

R.D. N°. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. N°. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos, recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA:

8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES

Ninguno

10.PACRI

Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a la falta del servicio de movilidad, pese a las coordinaciones realizadas con el CVA y CSO para los apoyos requeridos.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Es preciso indicar que, el día 5 de junio de 2021, no se realizaron actividades, dado las licencias para movilización otorgadas por la Dirección de Obras, debido al proceso de elecciones segunda vuelta a nivel nacional realizada el domingo 6.06.2021.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades:

Movimiento de tierras:

Corte en RS Y RF: km 164+900 al km 164+970 y km 166+600

Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional y Conformación de Terraplén: km 143+000 al km 144+500, km 146+650 al km 147+600, km 160+400 al km 161+020, km 168+000 al km 172+360

Sub base granular y base de concreto: km 160+550 al km 161+020

Pavimento de Concreto Hidráulico: km 160+400 al km 160+500

Obras de arte:

Muros de Contención (Contractual y PAO N° 01):

km 144+870 al km 144+890, Km 145+015 al km 145+069, km 147+628 al km 147+752, Km 159+364 al km 159+386, km 165+190 al km 165+199, km 165+200 al km 165+216, km 166+290 al km 166+350, km 167+130 al km 167+140 km 167+735 al km 167+790

Muro Terramesh: DME 09 km 168+560

Alcantarillas tipo TMC y Marco. km 142+957, km 151+740 y km 154+590

Trinchera Drenante: km 144+780 al km 144+890 y km 144+890 al km 145+000

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19, por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Auditoria Fecha De Creación:

07-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2021

Actividades:
LABORATORIO CVA
PROGRESIVA: LOCALIDAD DE OYON

CDescripcion_____:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 SUPERVISOR DE CALIDAD, 3 TÉCNICO DE LABORATORIO, 1 ASISTENTE DE LABORATORIO Y 1 AYUDANTE.
EQUIPOS VERIFICADOS EN EL LABORATORIO: ENTRE OTROS SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: EQUIPO COMPLETO DE CBR (MOLDES, DIAL ANALOGICO, PRENSA), EQUIPOS DE PROTOR MODIFICADO Y STANDAR (MARTILLO DE COMPACTACION, MOLDE), JUEGO COMPLETO DE EQUIVALENTE DE ARENA, EQUIPOS CASA GRANDE, HORNO ELECTRICO, MAQUINA DE ABRASION DE LOS ANGELES, PRENSA DE COMPRESION Y FLEXION PARA CONCRETO, PENETROMETRO, PENDULO DE ENSAYO DE FLEXION, VERNIER, BALANZAS ELECTRONICAS, DE DIFERENTES CAPACIDADES, HUMEDOMETRO SPEEDY, EQUIPOS PARA DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA), RUGOSIMETROS MERLIN, CONJUNTO DE ENSAYOS DE ASENTAMIENTO, OLLA WASHINGTON, EQUIPO DE PENETRACION DINAMICA – PDL, VIGA BENKELMAN CON CAMION, JUEGO DE TAMICES, DENSIMETRO NUCLEAR, EQUIPO COMPLETO DE CORTE DIRECTO, TERMOMETROS, ESCLEROMETRO, CONO DINAMICO DE PENETRACION – PDC, EQUIPOS DE PENETRACION DINAMICA – PDL, PENETROMETRO DE BOLSILLO
1 TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN CALIBRADOS.
SE APRECIA QUE SE VIENEN REALIZANDO ENSAYOS DE:
CBR DE MATERIAL DE LAS CANTERAS SILVIA Y PATON MORRENICO CON FINES DE USO EN SUBASE GRANULAR.
ENSAYO A TRACCION Y FLEXION DEL CONCRETO A LOS 7, 14, 21 Y 28 DÍAS DE MUESTRAS TOMADAS EN ACTIVIDADES DE OBRAS DE ARTE – MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO MANUAL Y CON EQUIPO.
ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN DE TERRENO DE FUNDACIÓN PAR BANQUETA DE MUESTRAS ENSAYADAS EN EL KM 142+950 AL KM 14+975 LD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-06-2021



Fotos: