



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 93 - 2021
Fecha Informe: 24-06-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1013 DEL SUPERVISOR (17/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: TRABAJOS NO AUTORIZADOS SEÑALIZACIÓN VERTICAL ADICIONAL N°07.

Referente al asunto, se ha venido observando que a través de nuestro especialista en trazo, topografía, diseño Vial, seguridad vial y señalización que reporta totalmente con informe al 23/05/2021, observando que se viene colocando postes de señalización vertical en el sector Km 19 al km 21 del adicional N°04 sin previamente presentar planos de replanteo y sin autorización de supervisión para recién poder iniciar los trabajos; en tal sentido están a su riesgo y responsabilidad de volver a retirar los si están fuera de la normativa vial, pudiendo observar las ubicaciones y otros que no cumplan con la función de ser visibles al usuario vial. Se presenta la carta N°132-2021-MOTLIMA/EJR-JS el 16/06/2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL



- Si cumple.
- b)MAQUINARIA Y EQUIPO
- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

•Se informa que llega a calemar la camioneta para la movilización, haciendo el recorrido a los trabajos de campo hasta la última progresiva de trabajo en el frente calemar, la cual es km 49+050, y la progresiva por el frente naranjillo es km 49+710, faltando aproximadamente 700 metros para empalmar ambos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con los trabajos de obra de arte y señalizacion y seguridad Vial.

Auditoria Fecha De Creación:
24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:
25-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
 800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
 804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;
 PROGRESIVA 15+080.

1 **CDescripcion** _____:
 02 AYUDANTES;
 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 24+170.

CDescripcion_____:
01 COMPRESORA;
01 ROTOMARTILLO;
01 OPERARIO;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 24+340;

3

CDescripcion_____:
01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 36+560.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
13 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 AYUDANTES;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO FC 175 PARA ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 47+239.

CDescripcion_____:

01 CAMIÓN MIXER;
CONCRETO PREMEZCLADO;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
05 AYUDANTES;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 48+800.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 49+050.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
09 CAMIONES VOLQUETES;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;
01 CAPATAZ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

7



Fotos: