

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 002-2021	Fecha Informe: 24-06-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata, durante el reconocimiento del tramo completo, se evidencio el retraso en el avance programado, asimismo pocos frentes de trabajo por parte del contratista.

Recomendaciones:

Aumento de los frentes de trabajo por parte del contratista para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
 Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata

CDescripcion_____:
 Inicio del Tramo (Reconocimiento)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:
 En la progresiva 0+350 se registraron trabajos parciales de instalación de alcantarilla TMC 36".

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:
 En la progresiva 2+545 se realizan trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", relleno y compactación.

3

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:
 En la progresiva 3+403 lado derecho se realizan trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", relleno y compactación de primera capa.

4

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

Se realizan trabajos de movimiento de tierra, corte y eliminación de material excedente en la progresiva 3+900 a la 4+050 para ensanchamiento de vía.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

En la progresiva 4+025 lado izquierdo se realizan trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", relleno y compactación.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
Almacenamiento de materiales para alcantarillas TMC 36"

CDescripcion_____:
En la progresiva 4+100 se almacenan materiales para alcantarillas TMC 36",

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
Movimiento de tierra

CDescripcion_____:
Se registran trabajos de corte y eliminación de material excedente en progresiva 4+150 a la 4+250 para ensanchamiento de vía.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Conformación DME 2

CDescripcion_____:
En la progresiva 4 +700 se realizan trabajos de conformación de DME 2

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Reconocimiento DME 3

CDescripcion_____:
Reconocimiento del DME 3 paralizado y descartado por problemas geológicos en la progresiva 15+ 500

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
Se realizan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente en la progresiva 26+ 500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-06-2021

Actividades:
Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata (fin del tramo)

CDescripcion_____:
Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata (fin del tramo)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Planta Chancadora Chacomás

CDescripcion_____:

En la progresiva 8+ 500 se encuentra el área donde se instalara como parte del proyecto la planta chancadora Chacomás.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021