




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 96 - 2021	<b>Fecha Informe:</b> 26-06-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**


**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**  
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1013 DEL SUPERVISOR (17/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: TRABAJOS NO AUTORIZADOS SEÑALIZACIÓN VERTICAL ADICIONAL N°07.

Referente al asunto, se ha venido observando que a través de nuestro especialista en trazo, topografía, diseño Vial, seguridad vial y señalización que reporta totalmente con informe al 23/05/2021, observando que se viene colocando postes de señalización vertical en el sector Km 19 al km 21 del adicional N°04 sin previamente presentar planos de replanteo y sin autorización de supervisión para recién poder iniciar los trabajos; en tal sentido están a su riesgo y responsabilidad de volver a retirar los si están fuera de la normativa vial, pudiendo observar las ubicaciones y otros que no cumplan con la función de ser visibles al usuario vial. Se presenta la carta N°132-2021-MOTLIMA/EJR-JS el 16/06/2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

- Si cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**



- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

**OTRAS INCIDENCIAS**

- Continúan los trabajos de movimiento de tierra en la progresiva 36+500, el cual impide el acceso hacia bambamarca.
- Se realiza trabajos de obras de arte en la progresiva 5+000; encofrado y desencofrado y vaciado de concreto.

**Recomendaciones:**

Se recomienda continuar con la construcción de obras de arte.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
26-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
27-06-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	26-06-2021

**Actividades:**

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;  
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;  
PROGRESIVA 5+000.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

02 OPERARIOS;  
01 CAPATAZ;  
05 AYUDANTES;  
HERRAMIENTAS MANUALES;  
MADERA PARA ENCOFRADO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2021

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2021

**Actividades:**

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;  
PROGRESIVA 19+580.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

01 MOTONIVELADORA;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE;

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2021

**Actividades:**

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;  
PROGRESIVA 36+550.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;  
07 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2021

**Actividades:**

700. TRANSPORTE;  
700B.B. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;  
PROGRESIVA 23+680.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

18 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 AYUDANTE;

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2021

**Actividades:**

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;  
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);  
PROGRESIVA 5+000.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 TROMPO MEZCLADOR;  
01 VIBRADOR DE CONCRETO;  
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;  
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;  
01 CAPATAZ;  
01 OPERARIO;  
04 AYUDANTES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021

5



**Fotos:**