

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007-2021	Fecha Informe: 01-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

Continúan los trabajos de movimiento de tierra en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo, asimismo se cuenta con 4 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas).
Se viene realizando mantenimiento de vía a un bajo ritmo.

Recomendaciones:


Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados, asimismo mejorar el ritmo del mantenimiento de vía.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 3+600 continúan los trabajos de corte de talud y traslado de material excedente a DME 12

- Equipos
1 Excavadora sobre orugas
6 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
En la progresiva 5+100 se realizan trabajos de corte de talud y traslado de material excedente a DME 12
Equipos
1 excavadora oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 vigía

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
En la progresiva 25+800 se realizan trabajos de corte de talud para ampliación de vías
Equipos
1 excavadora oruga
6 volquetes
Cuadrilla
1 Controlador
1 Operador
2 vigías

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 26+400 se realiza corte de talud y eliminación de material excedente a DME 15
Equipos
1 Excavadora
6 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
1 operador
1 Vigía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Conformación DME 15

CDescripcion_____:

Se realizan los trabajos de conformación de DME 15 en la progresiva 29+800

2 tractor oruga

1 compactadora rodillo

Cuadrilla

1 capataz

2 cuadradores

1 vigía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

Se realizan trabajos de mantenimiento de vía en el acceso al DME 15 en el KM 29+300

Equipos

1 Minicargador sobre llantas

Cuadrilla

1 Operador

1 Ayudante

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Extracción de material de Cantera Chacomas

CDescripcion_____:
Extracción de material de Cantera Chacomas en la progresiva 9+580
Equipos
1 excavadora oruga
3 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 ayudante
4 operadores

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Planta industrial Chacomás

CDescripcion_____:

Continúan los trabajos de acopio de materiales en planta industrial Chacomás en la progresiva 8+480
Equipos
1 cargador frontal
Cuadrilla
1 Capataz
1 operador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Conformación DME 12

CDescripcion_____:

Conformación DME 12

Equipos

2 tractor oruga

1 compactadora rodillo

Cuadrilla

1 capataz

1 cuadradores

1 vigía

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Instalación de Alcantarilla TMC 36

CDescripcion_____:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 3+403 lado izquierdo, además se efectúan las pruebas de densidad de campo correspondientes por capas por parte del equipo contratista y de supervisión

- Equipos
3 vibro apisonadoras
Cuadrilla
3 Oficiales
2 técnicos de suelos

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 2+545 lado derecho, además se efectúan las pruebas de densidad de campo correspondientes por capas por parte del equipo contratista y de supervisión
Equipos
3 vibro apisonadoras
Cuadrilla
3 Oficiales
2 técnicos de suelos

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021