



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 003	Fecha Informe: 06-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
-----------------------	------------------	---------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 003, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI. CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL. SUPERVISOR : TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°29(DEL RESIDENTE) Y ASIENTO N°30(DEL SUPERVISOR) CON FECHA 06/07/2021.

2) RECURSOS OFERTADOS:

DEL CONTRATISTA:

SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, NO SE ENCONTRO AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.

DEL SUPERVISOR:

SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.

3) INCIDENCIAS:

NOS INFORMAN QUE MIENTRAS SE EFECTUABA UNA INSPECCIÓN DE CAMPO EL RESIDENTE EN FORMA CONJUNTA CON EL SUPERVISOR, A LA ALTURA DEL KM 25+200 DE LA CARRETERA MATERIA DE CONTRATO, SE PRESENTÓ EL SR. JOSÉ ANDRÉS MAGAÑO TAPIA, EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO SR. CASIANO MAGAÑO LLACASI, QUIEN LES MANIFESTÓ SER EL PROPIETARIO DE LA PARCELA DE TERRENO UBICADA ENTRE EL KM 22+200 APROX. Y EL KM 24+00. APROX., LADO DERECHO DE LA VÍA, Y; A LA VEZ AGREGO QUE SU TERRENO NO FORMA PARTE DE LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONDE VILUYO.

LA PREOCUPACIÓN DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE RADICA EN EL HECHO DE QUE TODAS LAS ÁREAS DE USO TEMPORAL DE TERRENO, AUTORIZADAS POR LA COMUNIDAD SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL TERRENO DEL RECLAMANTE. PARA DEMOSTRAR LA SERIEDAD DE SU RECLAMO EL SR. MAGAÑO TAPIA A ALCANZADO A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS TITULOS DE PROPIEDAD DE LA PARCELA, DIVIDIDA EN 4 PARTES, DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA PROPIEDAD INMUEBLE, ZONA REGISTRAL N° X – SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL SICUANI. ES NECESARIO Y CONVENIENTE HACER DE VUESTRO CONOCIMIENTO, QUE EL PROPIETARIO JOSE ANDRES MAGAÑO TAPIA, NO TIENE NINGÚN INTERÉS EN CEDER PARTE DE SU TERRENO CON FINES DE USO TEMPORAL. LAS AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DE TERRENO AFECTADAS SON LAS SIGUIENTES:

- CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS, KM 22+500 – LADO DERECHO.
- PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE ASFALTO, KM 23+500 – LADO DERECHO.
- DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES DE CORTES, DME, KM 22+950 – LADO DERECHO.
- POLVORÍN, KM 23+920 – LADO DERECHO.

EN TAL SITUACIÓN, SE CORRE ESTA INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE BUSCAR LA SOLUCIÓN, EN EL MÁS BREVE PLAZO, A ESTE IMPASSE; QUE DE PROLONGARSE SERIA PERJUDICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, AFECTANDO SERIAMENTE EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Recomendaciones:

- ES NECESARIO QUE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA ENTREGUEN A TIEMPO EL CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL WARI” REALIZAR MAYORES CONTROLES DE SEGURIDAD EN CAMPO, ASÍ MISMO COORDINAR Y MAYOR PRESENCIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****06-07-2021****Actividades:****TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 25+140 A KM. 25+500****CDescripcion_____:****MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS , 3 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO POR LA MAÑANA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****06-07-2021****1**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

REUNION CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION
LUGAR DE REUNION
PROGRESIVA KM. 25+140

CDescripcion_____:

SE HIZO LA COORDINACION ENTRE EL RESIDENTE Y SUPERVISOR SOBRE LA
PRESENCIA DEL EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA Y EL AVANCE DE LA
OBRA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

TRABAJO DE TOPOGRAFIA
CIERRE DE POLIGONALES
PROGRESIVA KM. 25+500 A KM. 26+000

CDescripcion_____:

MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES, 2 VIGIAS
SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA POR LA TARDE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2021