

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 111-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 08-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 111-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 08 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


EL CONTRATISTA DEBE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RECARGA DE AGUA EN EL CAMION CISTERNA DE 5000 GALONES, SE CONTROLÓ QUE LO ESTA REALIZANDO EN 1 HORA 10 MINUTOS, LO QUE GENERALMENTE ES 30 MINUTOS, SE LE COMUNICÓ AL CONTRATISTA Y SUPERVISION.

Auditoria Fecha De Creación:

10-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS TRAMO KM 99+500 AL KM 100+500

TRANSITABILIDAD DE VIA - PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

UBICACION:

PTO DE AGUA : PUENTE MORO MORO

DME : KM 91+000 (FARAH)

CARGUIO DE MATERIAL: PROGRESIVA 88+870

CDescripcion _____ :

2

CARGA DE AGUA CISTERNA DE 5000 GLN.

ELIMINACION DE MATERIAL EN PLATAFORMA KM 88+870

DME : DE PROYECTO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021