



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 109-2021
Fecha Informe: 12-07-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto: INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1039 DEL CONTRATISTA (01/07/2021)

ASIENTO N°1039: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MAYORES METRADOS EN LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CORTE EN ROCA FIJA Y EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, EN EL ADICIONAL DE OBRA N°02.

Se pone en conocimiento de la supervisión de obra, que se viene evidenciando la necesidad de ejecutar mayores metrados, en la partida de movimiento de tierras: 205 B.B1 EXCAVACION EN ROCA FIJA Y 205B.C EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO del adicional N°02, motivo por el que estaremos presentando el expediente de la necesidad de dichos trabajos, acorde a la directiva N°001-MTC/2019, para su evaluación y de ser el caso su aprobación.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.



OTRAS INCIDENCIAS

•Se informa que la camioneta retorna a calemar, se hace el recorrido a campo y por la zona d bambamarca hay presencia de lluvias de intensidad alta, lo que dificulta la transitabilidad más allá de la progresiva 40+000.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervision la presencia del ingeniero especialista de obras de arte y drenaje en el frente calemar.

Auditoria Fecha De Creación:
12-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
13-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 3+340.

CDescripcion _____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:
PROGRESIVA 4+410.

CDescripcion_____:

2 01 OPERARIO;
03 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2021

Actividades:

800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
804B.A2 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE FIERRO:
PROGRESIVA 6+700;

CDescripcion_____:

01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
03 OPERARIOS;
06 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 36+700.

4

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE;
07 CAMIONES VOLQUETÉS;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



Fotos: