



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: N o Aplic a	Nro Informe: 025	Fecha Informe: 31-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
--	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 025 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ.

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°069 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°070 (SUPERVISOR DE OBRA).

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 02 AUXILIARES EN TOPOGRAFIA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, JEFE DE TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS.

- LABORATORIO: MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES, TAMICES, BALANZA.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA

3) INCIDENCIAS

- A LA FECHA NO HUBO INCIDENTES.

4) OTROS

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, VERIFICACION DE PUNTOS EN KM 19+835 AL KM 22+000.

- SE REALIZO LAS PRUEBAS DE ABRASION LOS ANGELES DEL MATERIAL DE CANTERA DE ROCA PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE DESGASTE. EN PRESENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION.

• ACCIONES DEL CONTRATISTA:

- MEDIANTE CARTA N°055 – 2021 – CVW, EL CONTRATISTA PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ADELANTO DE MATERIALES N°01, PARA REVISIÓN DE LA SUPERVISION.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA, PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOBRE LA DEMARCACIÓN DEL EJE Y DERECHO DE VÍA, PARA SER PRESENTADA AL RESPONSABLE DE CAMPO DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL MTC.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA, DELIMITAR LAS LINEAS DE CORTE DE TALUDES.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION INFORMAR CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 19+835 AL KM 22+000

CDescripcion_____:
MO: 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE HIZO LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE PUNTOS EN EL TRAMO DE LA OBRA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

PRUEBA DE LABORATORIO DE SUELOS
LUGAR: LABORATORIO DE SUELOS DEL CONTRATISTA

CDescripcion_____:

PERSONAL TECNICO PRESENTE: JEFE DE SUPERVISION, ING. DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO DE LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO.

EQ: MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES

SE REALIZO LA PRUEBA DE ABRASION LOS ANGELES DEL MATERIAL DE CANTERA DE ROCA PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE DESGASTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2021

Actividades:
CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_____:
CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO DE OBRA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-07-2021