



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Si: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
Si **127-2021** **03-08-2021** **CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO** **Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon**

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2003 DEL CONTRATISTA (31/07/2021)

ASIENTO N°2003: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITA SITUACION LIBERACION DE TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 23+210 AL KM 23+410 DE MOLLEPATA.

Con CARTA N°676-2021-CN/RO, se solicita al Dr. Emilio Ramos-PACRI-PROVIAS NACIONAL. La situación del terreno descrito en el asunto para dar respuesta de sr. Segundo Angel Quevedo Caballero.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS



•Voladura de Roca fija de magnitud grande que impide el paso en la progresiva 37+000.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con los trabajos de obras de arte y seguridad vial en la obra, ademas de la conformacion de subrasante ya que son partidas que estan en ruta critica,

Auditoria Fecha De Creación:
03-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
04-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO DE TALUD;
PROGRESIVA 3+400.

1

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2021

Actividades:
800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;
PROGRESIVA 22+400.

CDescripcion _____:
01 CAPATAZ;
06 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES;

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 29+350.

CDescripcion_____:

3
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
03 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 26+100.

CDescripcion_____:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2021

4



Fotos: