



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 014 | Fecha Informe: 10-08-2021 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°014 DEL TRAMO III-2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N°494 DEL CONTRATISTA , ASUNTO:EXCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE ACUSHAGRA KM125+672
 30
 ASIENTO N°495 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: ACTIVIDADES DE DESENCOFRADO DELESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE JUPANHUAYRO KM123+169
 50
 ASIENTO N°496 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: FRENTE DE TRABAJO QUE EL CONTRATISTA TIENE DESDE EL INICIO DEL TRAMO III
 ASIENTO N°497 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE LA ZAPATA DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE AGOKUSHMA KM129+002
 50
 ASIENTO N°498 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: REUNIÓN CELEBRADA DE ACUERDOS Y/O COMENTARIOS EN LA FECHA 09/08/2021

ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
10-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
12-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+670

Corte de talud

Eliminación de materiales

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA, 02 PEONES

MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 107+525 al KM 107+ 535
Corte de talud
Eliminación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 peones y 02 vigiaS
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA

2



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 10-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30
Vaciado de solado de estribo izquierdo del puente Acushgra

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 PEONES, 02 VIGIAS, 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA
POR PARTE DE CONTRATISTA
01 INGENIERO DE SEGURIDAD
01 INGENIERO DE OBRAS DE ARTES
POR SUPERVISIÓN
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS
01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 10-08-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002.5
Vaciado de zapata estribo derecho del puente AgokushNa

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 vigías, 12 operarios y 01 capataz
01 seguridad por parte del contratistaa
01 Ingeniero de puentes y obras de arte
02 controladores de suelos y pavimentos
01 controlador de obras de arte

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021