



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 034	<b>Fecha Informe:</b> 04-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N° 034 - TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

DEL CUADERNO DE OBRA:  
 ASIENTO N° 531 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 522 - INICIO TRABAJO DEL TUNEL  
 ASIENTO N° 532 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 523 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS  
 ASIENTO N° 533 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 530  
 ASIENTO N° 534 DEL CONTRATISTA, FALTA LIBERACIÓN DE PREDIOS, TUNEL PLAN DE TRABAJO  
 ASIENTO N° 535 DE LA SUPERVISIÓN, REITERACIÓN DE LA DEFICIENCIA DE RIEGO PARA CONTROL DE POLVO  
 ASIENTO N° 536 DE LA SUPERVISIÓN, TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE - PUENTES  
 ASIENTO N° 537 DE LA SUPERVISIÓN, REITERACIÓN DEL INICIO DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS  
 ACCIDENTES: NINUGNO


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

04-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-09-2021

**Actividades:**

km 103+120

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

corte de talud  
eliminación 8 volquetes  
excavadora 05

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

04-09-2021

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530  
Relleno de la segunda capa en la salida de alcantarilla TMC 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-09-2021

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672

Vaciado de concreto del muro del estribo derecho del puente Acushraga

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

06-09-2021

3