


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: No Aplica	Nro Informe: 026	Fecha Informe: 24-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)		Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: 	Foto Bitacora 6: 	Foto Bitacora 5: 

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00026

CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018

EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation

OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial:

Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****CONTRATISTA DE OBRA**

Empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION

Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20

Presupuesto Total S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-2 S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.

Adelanto Directo S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.

Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)

Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)

Plazo de Ejecución Total 10 años

Plazo de Ejecución OI-2 22 meses

Inicio de Obra 20 de noviembre 2019

Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020

Reinicio de Obra 03 de agosto 2020

Fin de Obra 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prórroga de Plazo N° 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 02 30 de noviembre 2021

Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 03 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 04 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 05 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 06 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 07 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 08 11 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 09 13 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

Fin de Obra hasta Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

SUPERVISOR DE OBRA

Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2

Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.

Etapas de Revisión del Estudio 30 días calendario

Etapas de Supervisión OI-2 22 meses

Etapas de Aceptación y Liquidación 2 meses

Inicio de Servicios Supervisión OI.2 20 de noviembre 2019

Fin de Servicio Supervisión OI.2 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 02 05 de diciembre 2021



Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 03 10 de febrero 2022
Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 04 11 de abril 2022

Recomendaciones:

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819
Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.

Auditoría Fecha De Creación:

27-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

28-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

24-02-2022

Actividades:

Perforación de roca

1

CDescripcion

:

perforación prog. 85+650

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-02-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

