



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 33	Fecha Informe: 30 - 03 - 2022	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°033_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

- Asiento N°1181 (del supervisor), de fecha 22.03.2022, Aspectos previos elaboración de la prestación adicional de concreto y de elementos estructurales (muros contención).
- Asiento N°1182 (del supervisor), de fecha 23.03.2022, Resoluciones pendiente de alcaldía que faculta al contratista para Explotar las canteras denominadas Sacaycacha y Trujillo ubicados en el Rio Tablachaca.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

- A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.
- Con CARTA N°138-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de calendarios actualizados debido a la decisión de la Controversia N°20 por la JRD.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
- Asiento N°1181 (del supervisor), de fecha 22.03.2022, Aspectos previos elaboración de la prestación adicional de concreto y de elementos estructurales (muros contención).

4) DEDUCTIVOS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

- Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de pvc \varnothing 4" y otra tubería de riego de polietileno \varnothing 1 1/2" aproximadamente), además se aprecia un canal de riego metros abajo del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar otra solución que no afecte u ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los trabajos en el DME 40; también se tiene autorización del acceso al DME 40.

- El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución municipal otorgando el permiso.

- De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca.

- De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos del Distrito de Hucaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía alterna en el caserío de Inaco.

- Asiento N°1182 (del supervisor), de fecha 23.03.2022, Resoluciones pendiente de alcaldía que faculta al contratista para Explotar las canteras denominadas Sacaycacha y Trujillo ubicados en el Rio Tablachaca.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0138, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite al Agente Municipal Centro Poblado de Puchuvalle, Entrega de Actas de Reunión referente al pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0146, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad del Centro poblado Paccha Juez de Paz del Centro Poblado Paccha, Entrega de Actas de Reunión referente al pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

7) RECURSOS OFERTADOS:**Del Contratista:**

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El Jefe de oficina Técnica-costos y Presupuestos está de salida.

- b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

9)PACRI:

•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10)ARQUEOLOGÍA:

•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates arqueológicos.

11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

•Con CARTA N°136-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (mes de marzo 2022).

12)MANTENIMIENTO VIAL:

•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

•Con CARTA N°137-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual de Tránsito y Seguridad Vial (mes de marzo 2022).

13)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Mantenimiento vial en el 22+680, km25+500 (KM20+300-KM25+550).

?Laguna Cochapampa: Ampliación, limpieza del lecho o fondo de laguna Cochapampa (laguna antigua artificial de la junta de regantes de Cochapampa).

•Con CARTA N°136-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (mes de marzo 2022).

•Con CARTA N°137-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual de Tránsito y Seguridad Vial (mes de marzo 2022).

•Con CARTA N°138-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de calendarios actualizados debido a la decisión de la Controversia N°20 por la JRD.

•Con CARTA N°139-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 30.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual del Especialista de Suelos y Pavimentos (mes de marzo 2022).

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0138, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite al Agente Municipal Centro Poblado de Puchualle, Entrega de Actas de Reunión referente al pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0146, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad del Centro poblado Paccha Juez de Paz del Centro Poblado Paccha, Entrega de Actas de Reunión referente al pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoría Fecha De Creación:

30-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

31-03-2022



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-03-2022

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN HOB

CDescripcion :

1

SE APRECIO LA ASISTENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, JEFE DE LABORATORIO, TÉCNICO DE LABORATORIO, ADMINISTRADORA, ASISTENTES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-03-2022

Actividades:

OFICINA DE CONTRATISTA ICC - OFICINA DE TOPOGRAFÍA

CDescripcion :

2

SE APRECIO LA ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE, ESPECIALISTA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 22+680 (KM20+300-KM25+550)

CDescripcion :

3

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 25+500 (KM20+300-KM25+550)

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-03-2022

Actividades:

EXCAVACIÓN DE CALICATA PA EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN DE MURO EN EL KM 7+744

CDescripcion :MO: 2 TÉCNICOS DE SUELOS (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 3 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

5

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Fotos: